

BATERÍA DE INDICADORES

IGPOT

2022



Alcaldía de Medellín
----- Distrito de -----
Ciencia, Tecnología e Innovación


Informe del avance de los indicadores del SSEPOT-2022

La batería de indicadores es un componente del Informe de Gestión del POT que muestra los avances de los indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT -SSEPOT, y busca dar cuenta de la ejecución de los proyectos propuestos en el Programa de Ejecución del Acuerdo 048 de 2014, o identificados en la lectura del articulado de dicho Acuerdo, así como en el documento técnico de soporte del POT, e incorpora indicadores a nivel de subsistema. Este documento presenta los avances de los indicadores respecto a las metas de las vigencias del mediano plazo del POT (2020-2023). Para efectos de este informe de gestión se toma como referencia el avance ejecutado a diciembre 31 de 2022.

El SSEPOT informa que pueden presentarse **cambios en la cantidad de indicadores reportados, en sus fichas metodológicas, así como en los avances y cálculos reportados anteriormente.** Esto obedece a un proceso de ajuste producto de la identificación de falencias, tales como deficiencias en la formulación de las fichas metodológicas, información no disponible, meta sin establecer, y ausencia de desagregaciones temáticas o geográficas. A dicho proceso se le llamó diagnóstico y concertación y derivó en una serie de mesas de concertación en las cuales se acordó inactivar algunos indicadores o modificar las fichas metodológicas, dando lugar a cambios en reportes y avances. Adicionalmente, se estandarizaron las fórmulas de cálculo empleados por el SSEPOT. El informe de gestión del POT del período 2022 presenta los resultados de este proceso.

El reporte se muestra a través de cuatro grupos de campos, conforme las siguientes características:

Figura 1 Estructura del reporte



Campos del informe:

1. Información general del indicador: Elementos de la ficha metodológica que proporcionan información básica sobre el indicador, como nombre, unidad de medida, tipo de indicador, sentido deseado, forma de cálculo **(FC)** y unidad de medida.

- Código: Es una combinación de números asignada a cada indicador para identificarlo. Sus dígitos son estructurales, separados por puntos, que se desencadenan a partir del sistema y subsistema, programa y proyecto al cual pertenecen y un consecutivo que va de 00 a 99, así :

Código: aa.bb.cc.dd.ee

aa Sistema

bb Subsistema

cc Programa

dd Proyecto

ee Consecutivo

- Nombre Indicador: Responde a la denominación del indicador. Es la expresión descriptiva con la cual se reconoce comúnmente al indicador y que lo identifica.
- Tipo de indicador: Corresponde a la clasificación en indicadores de gestión, producto o resultado. Los clasificados como datos de monitoreo en general no están asociados a proyectos, y proporcionan información al nivel de los subsistemas.
- Sentido: El sentido deseado o deseable del indicador depende del objetivo del indicador de incrementar, mantener o disminuir su valor actual o línea base. De acuerdo con esto, los indicadores del tipo Acumulado podrán ser crecientes **(C)**, de mantenimiento **(M)** o decrecientes **(d)**. Por su naturaleza, los indicadores del tipo No Acumulado tendrán sentido creciente.
- FC: Forma de cálculo del avance del indicador. Corresponde a la manera en que se van a realizar los registros para la programación y logros del indicador. Parte de la definición del tipo de acumulación, el cual define la forma a través de la cual se consolidan los avances físicos, de modo que sea posible determinar el porcentaje de avance del indicador. Puede ser acumulado o no acumulado.
 - Acumulado **(A)**: Esta forma de cálculo se utiliza para medir los logros cuando la ejecución de la acción se repite cada año y a lo largo de éste, sin que el resultado de un año dependa del anterior o afecte el siguiente. El avance acumulado siempre corresponderá al último valor numérico disponible, independientemente de a cuál plazo del POT pertenezca.

- No Acumulado (**NoA**): Esta forma de cálculo se utiliza cuando no es obligatoria la secuencialidad de los logros y no es indispensable una acción continua sobre el objeto de la política. Los logros o avances físicos pueden darse en una o en varias vigencias del cuatrienio. El avance acumulado siempre corresponderá a la suma de los avances físicos o logros del plazo del POT a evaluar.
 - Unidad: Es la unidad de medida del indicador. Se refiere al medio concreto que se toma por medida o término de comparación en términos fijos, ej. Kilómetros, hectáreas, metros cuadrados, número, porcentaje.
- 2.** Valores de referencia: Corresponden a la línea base que, en general, corresponde al año 2014 cuando fue aprobada la revisión de largo plazo del POT, y las metas del Plan de Ordenamiento Territorial, concertadas con las dependencias responsables de cada indicador, para los años 2023 y 2027, correspondientes al corto, mediano y largo plazo respectivamente.
- Línea Base: Es la línea base del indicador. Marco de referencia de la situación que se pretende modificar. Permite medir los avances y efectos de la gestión pública, planes, programas y proyectos sobre la variable de interés. En caso de no contar con información se indica **ND**- No disponible. Si no puede establecer la línea base o el indicador no la necesita, se indica **NA** – No aplica.
 - Meta 2023 (mediano plazo) / Meta 2027 (Largo plazo): Es la meta de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial. En caso de no lograr concertar una meta con la dependencia, no se tiene información consolidada o no es posible calcularla, el campo se diligencia como ND. Si no se pretende avanzar en el proyecto durante el plazo la meta es NA.
- 3.** Valores reportados para el mediano plazo del POT: Corresponden al avance físico o el logro correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022 reportados por cada una de las dependencias del nivel central y descentralizado del municipio de Medellín. Si no se dispone del dato de avance al momento de elaborar un reporte, el campo correspondiente se consigna como ND y será NA si no se tiene programación de avance del indicador para el año analizado.
- 4.** Valores reportados para el mediano plazo del POT: Cálculos de avance acumulado acorde lo explicado en el ítem FC del numeral 1 y cálculos de avance porcentual según la Figura 2.
- Avance acumulado 2020, 2021 y 2022: El avance físico acumulado contiene la agregación de las anualidades del período considerado. En el caso de los indicadores con FC=NoA, el avance acumulado sumará lo reportado durante el mediano plazo, en este caso, los avances reportados entre el 2020 y el 2023.
 - Avance porcentual 2022: Porcentaje de avance con relación a la meta establecida.

Figura 2 Cálculo de porcentajes de avance

Variables				Resultado		
LB	Meta Plazo	Avance acumulado del año	Avance % año			
			Creciente	Decreciente	Mantenimiento	
Caso 1	#	NA	NA			
	NA	#				
	ND	NA				
	NA	ND				
	NA	NA				
Caso 2	#	ND	ND			
	ND	#				
	ND	ND				
Caso 3	#	#	$Av(\%) = \frac{AvAcumAño}{MetaPlazoPOT}(\%)$	$Av(\%) = \frac{LB - AvAcumAño}{LB - MetaPlazoPOT}(\%)$	$Av(\%) = \frac{MetaPlazoPOT - AvanceAcum - MetaPlazoPOT }{MetaPlazoPOT}(\%)$	
	ND	#		$Av(\%) = \frac{MetaPlazoPOT}{AvAcumAño}(\%)$		
	NA	#				

Informe Anual de Avance de indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT 2022

1	Macrosistema	Sistemas físico-espaciales
1.1	Sistema	Elementos transversales
1.1.1	Subsistema	Clasificación del suelo
1.1.1.1	Programa	Seguimiento a la clasificación del suelo
1.1.1.1.1	Proyecto	Seguimiento a la clasificación del suelo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.1.1.1.1	Participación de suelo urbanizado en suelos de expansión	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.1.1.1.1.2	Suelos con condiciones de riesgo reclasificados	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	NA	ND	ND	0	0	17	17	ND
<p>Observación: El avance a 31 de diciembre de 2022, corresponde aquellas zonas con condición de riesgo que han sido reclasificadas por medio de la incorporación del desarrollo de los siguientes estudios de riesgo de detalle: Convenio de Asociación No. 4600065967 de 2016 (Transversalidad Santa Elena y Brisas del Jardín) incorporados por medio de la Resolución No. 202250098497 de 2022 y Resolución No. 202250086517 de 2022 respectivamente, el estudio desarrollado por medio del contrato No. 4600062375 de 2015 denominado La Palma e incorporado por medio de la Resolución No. 202250081537 de 2022, proyecto Unidos Por El Agua - Circuito Los Mangos (contrato AP 396 de 2017) y el Convenio 4600076515 de 2018 - Nororiental Resolución No. 202250098590 de 2022 que han permitido recategoriza aquellas zonas categorizadas con condición de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales definidas en el POT.</p>													

1.1.2	Subsistema	Estructura ecológica principal											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.0.0.2	Suelos de protección ambiental en conflicto por su uso	Resultado	D	A	Porcentaje	36,8	27,8	23,8	32,33	32,23	31,97	31,97	53,7%
<p>Observación: La Secretaría del Medio Ambiente reportó al Departamento Administrativo de Planeación que en el año 2022 recuperó un área de 48,80 Hectáreas sobre suelos de protección ambiental con uso forestal protector, que se encontraban en conflicto de uso del suelo actual. Para el año 2022, el conflicto reportado se disminuyó a 6.007,83 Hectáreas, con la intervención de 48,80 Hectáreas. El conflicto encontrado en el año 2021 fue de 6.056,63 Hectáreas. -Intervención en el año 2022 en áreas de importancia ambiental en uso forestal protector (48,80 Hectáreas aprox.), se representa así: *Cuencas abastecedoras de acueducto (7,05 Hectáreas). *Cuencas de orden cero (7,86 Hectáreas). *Sistema orográfico (16,52 Hectáreas) *Retiros a corrientes de agua (16,53 Hectáreas). *Elementos de la red de conectividad ecológica (0,02 Hectáreas). *Retiros a humedales y lagunas (0,81 Hectáreas). V1 =6.007,83 Hectáreas = (Área en conflicto de uso actual en áreas de importancia ambiental). V2 = 18793,23 Hectáreas = (Áreas de importancia ambiental). (V1/V2) *100 = 31,97%</p>													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.0.0.3	Áreas estratégicas para el mantenimiento de la cantidad, calidad y regulación del recurso hídrico restauradas y preservadas	Resultado	C	A	ha	77	ND	ND	125,3	184,7	188,33	188,33	ND
	Observación: Restauración pasiva de 59,4 ha en cuencas externas. Restauración pasiva de 3,63 ha en cuencas externas.												
1.1.2.0.0.4	Cobertura boscosa en suelo con uso forestal protector	Resultado	C	A	ha	779,93	1.396,67	1.996,67	1.121	1.125,5	1.161,61	1.161,61	83,2%
	Observación: El reporte del indicador corresponde al área del predio adquirido en la cuenca abastecedora La Zulia en uso del suelo forestal protector												
1.1.2.0.0.5	Índice de conectividad ecológica	Resultado	D	A	Índice	3	1,2	1,04	2,16	1,2	1,2	1,2	100%
	Observación: Se adicionan a la red de conectividad 86 nodos, tomados de los elementos del espacio público proyectado con áreas mayores a 6400 m2. En la búsqueda de acercar el índice de conectividad de la red a 1, se adicionan 86 nodos retomados de los elementos del espacio público proyectado, siendo estos mayores a 64000 m2. La red de conectividad ecológica quedaría configurada con 692 enlaces y 86 nodos adicionales, con los que alcanzaría un valor de 195 nodos. Con estos, el índice de conectividad queda reducido a 1,20. Índice de conectividad $IC = (V1 / (3 * (V2 - 2)))$ V1= 692 Enlaces. V2=195 Nodos. IC=1,20												

1.1.2.1 Programa Conservación, restauración y preservación de la red de conectividad ecológica

1.1.2.1.1 Proyecto Conservación y restauración de la red de conectividad ecológica

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.1.1.1	Área intervenida para el fortalecimiento de la red de conectividad ecológica.	Producto	C	A	ha	200	300	350	443,28	529,87	647,17	647,17	215,7%
	Observación: Area intervenida en 2022 mediante dos contratos consecutivos con metroparques: 117,3 Has. Debido a que este indicador esta planteado como Acumulado entonces al avance 2021 se suman las 117,3 has para obtener el Avance a 2022. se aclara que la mayor parte de las áreas reportadas con intervención se repiten vigencia tras vigencia												

1.1.2.1.2 Proyecto Consolidación de los corredores biológicos de las quebradas La Iguaná y Santa Elena

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.1.2.1	Corredores ecológicos de las quebradas La Iguaná y Santa Elena restaurados	Producto	C	A	Porcentaje	NA	50	100	34,6	35,97	63,18	63,18	126,4%
	Observación: Reporte: 27,21%La metodología para el cálculo de este indicador se establece con el reporte del año 2022. Se desconoce el reporte de los años anteriores (2019, 2020 y 2021) y la metodología utilizada. Los corredores paralelos se calcularon con base en la red de conectividad ecológica de la Estructura Ecológica Principal del POT y los retiros de las quebradas principales La Iguaná y Santa Elena, así como áreas adicionales intervenidas en el retiro que aportan a la conectividad ecológica del corredor y que se encuentran contempladas para su incorporación en la revisión y ajuste del POT. El programa de ejecución del POT (anexo 6) establece el reforzamiento a través de los macroproyectos, sin embargo, estos se encuentran aún en la etapa de formulación. Estos macroproyectos pueden redefinir y precisar las áreas de los corredores en su área de influencia. Las intervenciones reportadas para el año 2022 coinciden con las acciones territoriales en las áreas señaladas que son públicas, incluye zonas verdes y árboles mantenidos en suelo urbano y áreas en las reservas administradas por la Secretaría. Se incluyen áreas públicas en el esquema de PSA hídrico.												

1.1.2.1.3 Proyecto Fortalecimiento del programa "Más bosques para Medellín"													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.1.3.1	Presupuesto invertido en el programa más bosques para Medellín	Gestión	C	NoA	Mill COP	2.397	8.000	8.000	3.800	1.700	4.000	9.500	118,8%
Observación: Reporte del presupuesto invertido durante el año 2022													
1.1.2.1.4 Proyecto Desarrollo de protocolos de manejo para Sistemas forestales y agroforestales en las áreas de influencia de la estructura ecológica principal y complementaria													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.1.4.1	Protocolos para el manejo de sistemas forestales y agroforestales formulados	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Indicador proyectado y cumplido durante el corto plazo del POT.													
1.1.2.1.5 Proyecto Gestión de áreas protegidas y de interés estratégico para la provisión de servicios eco sistémicos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.1.5.2	Monitoreo realizado a la provisión de los principales servicios ecosistémicos en la estructura ecológica de Medellín	Producto	C	NoA	Número	1	4	4	1	1	1	3	75%
Observación: Investigación realizada en los cerros tutelares.													
1.1.2.1.6 Proyecto Revisión y ajuste de los límites de la reserva forestal protectora del Río Nare													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.1.6.1	Estudios de detalle y propuesta para la revisión y ajuste de los límites de la reserva forestal protectora del Río Nare realizados	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Indicador proyectado y cumplido durante el corto plazo del POT. 2023:Esta meta fue cumplida desde el año 2017													
1.1.2.1.7 Proyecto Revisión y ajuste de los límites del DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.1.7.1	Estudios de detalle y propuesta para la revisión y ajuste de los límites del DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca realizados Observación: Esta meta fue cumplida desde el año 2016	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1.1.2.2 Programa Conservación y manejo de la estructura ecológica complementaria

1.1.2.2.1 Proyecto Promoción de sistemas de producción forestal y agroforestal para la protección de los recursos naturales renovables

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.2.1.1	Áreas de producción forestal y agroforestal con prácticas de manejo y conservación del suelo implementadas	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

1.1.2.3 Programa Gestión integral del sistema hidrográfico

1.1.2.3.1 Proyecto Formulación e implementación de Planes de manejo de humedales y ojos de sal

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.1.1	Estudios de humedales y ojos de sal insumo para plan de manejo Observación: Cumplido de en 2021	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	100	NA	70	30	NA	100	100%

1.1.2.3.2 Proyecto Formulación e implementación de Unidades de Planificación Rural (UPR) para la protección hídrica

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.2.1	Unidades de Planificación Rural para la protección hídrica implementadas Observación: Se requieren los resultados de la formulación y adopción de las Unidades de Planificación Rural y los lineamientos por parte del DAP para poder determinar cómo se hará su implementación en lo referente a la gestión del recurso hídrico.	Producto	C	A	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1.1.2.3.3 Proyecto Diseño y aplicación de un protocolo de actualización de la red hídrica

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.3.1	Protocolo para la actualización de la red hídrica formulado	Producto	C	A	Porcentaje	0	75	100	29	33	45	45	60%
	Observación: De las 6 etapas de formulación se han realizada dos: El proyecto Marco Lógico y la Formulación del procedimiento revisión de información secundaria urbana. En 2022, desde el DAP y con aportes desde SMA se logró establecer el Decreto 0265 de 2022, insumo base para la "Formulación del Protocolo", el cual sumado a la normatividad nacional vigente y a las experiencias que se vienen aprendiendo en la ejecución del proyecto "Actualización Cartográfica de la Red Hidrográfica", evidencia un avance del 45 en este indicador.												
1.1.2.3.4	Proyecto Definición y adopción de áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.4.1	Áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua adoptadas	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	60	66,67	80	80	80%
	Observación: Se ha avanzado en la Metodología para redelimitación de Areas de protección a nacimientos o puntos de inicio de cauce, y la implementación de la metodología en Cuencas Pilotoy zonas hidrográficas. De las nueve (9) zonas identificadas, se ha avanzado en siete (7) de ellas y quedan faltando dos (2) que son la zona Centro Occidental y Sur Occidental.												
1.1.2.3.5	Proyecto Recuperación y restauración de nacimientos y retiros de cuerpos de agua												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.5.1	Áreas de nacimiento y de retiro de cuerpos de agua recuperadas y restauradas	Producto	C	NoA	m2	ND	2.000	2.000	0	ND	188,33	188,33	9,4%
	Observación: Se reporta el equivalente de Áreas estratégicas para el mantenimiento de la cantidad, calidad y regulación del recurso hídrico restauradas y preservadas												
1.1.2.3.6	Proyecto Diseño y aplicación de un protocolo para las intervenciones de obra física o infraestructura en nacimientos y retiros de cuerpos de agua												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.6.1	Protocolo para las intervenciones de obra física y/o infraestructura en nacimientos y retiros de agua adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación: Se ha solicitado la eliminación de este indicador dado que después de encuentros con la SIF y la Secretaría de Medio Ambiente se definió la ausencia de un responsable de su elaboración al interior de la administración. Adicionalmente, se ha concluido que no es necesario formular este tipo de protocolo debido a que la normatividad ambiental existente define y precisa que tipo de intervenciones pueden realizarse en dichas áreas.												
1.1.2.3.7	Proyecto Formulación e implementación de planes de manejo para las cuencas de orden cero y los acuíferos												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.7.1	Planes de manejo de cuencas orden cero y acuíferos implementados	Producto	C	A	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación: La SMA no cuenta con insumos o resultados de estudios que orienten el desarrollo de este tipo de proyectos.												

1.1.2.3.8 Proyecto Adquisición y administración de predios en cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.8.1	Área adquirida en cuencas y microcuencas abastecedoras	Producto	C	NoA	ha	2.142	3.574	ND	0	4,55	38,74	43,29	1,2%
	Observación: Se adquirieron 4,55 Ha en la cuenca La Picacha. Se adquirieron 38,74 ha en la cuenca La Zulia												

1.1.2.3.9 Proyecto Implementación de mecanismos de gestión intermunicipal e interinstitucional para la protección y restauración de cuencas abastecedoras externas al Municipio de Medellín

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.9.1	Hectáreas compradas y administradas en cuencas abastecedoras fuera de límite político administrativo	Gestión	C	A	ha	179	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación: No se han realizado compras de predios en cuencas externas a la jurisdicción del distrito												

1.1.2.3.10 Proyecto Identificación y caracterización de las zonas de recarga de acuíferos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.3.10.1	Estudios de detalle para la identificación y caracterización de las zonas de recarga de acuíferos realizados	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	100	NA	NA	100	100%
	Observación: Cumplido en 2020												

1.1.2.4 Programa Prevención de la escasez hídrica

1.1.2.4.1 Proyecto Proyectos de reforestación y de recuperación de capacidad hídrica y de recarga de acuíferos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.4.1.1	Proyectos para la recuperación de la capacidad hídrica y recarga de acuíferos ejecutados	Producto	C	A	Número	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación: La SMA no cuenta con insumos o resultados de estudios que orienten el desarrollo de este tipo de proyectos.												

1.1.2.5 Programa Gestión integral del sistema orográfico y del patrimonio ecológico y paisajístico

1.1.2.5.1 Proyecto Formulación, actualización e implementación de planes de manejo de cerros tutelares

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.5.1.1	Planes de manejo de cerros tutelares implementados	Producto	M	A	Número	3	3	3	3	3	3	3	100%
	Observación: El manejo de cerros tutelares se encuentra dentro de los Planes de manejo de áreas protegidas declaradas. 3 cerros tutelares son áreas protegidas.												

1.1.2.5.2 Proyecto Promoción del turismo de naturaleza responsable y otras actividades para el uso sostenible del paisaje

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.5.2.1	Planes implementados para promocionar el turismo de naturaleza responsable	Producto	C	A	Porcentaje	ND	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1.1.2.6 Programa Gestión del suelo, compensación y financiación de la EEP

1.1.2.6.1 Proyecto Valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.6.1.1	Documento técnico para la aplicación de instrumentos de pago por servicios ambientales adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	50	50	67	67	67%
	Observación: El avance acumulado de este indicador corresponde al 50% equivalente con el DTS realizado por la empresa ECOVERSA, el cual se enfocó en los PSA hídricos, el cual fue insumo fundamental para la adopción del decreto municipal 1910 de 2016. Adicionalmente, se avanzó un 17% del 50% restante (V2) que corresponde a las gestiones realizadas con la Secretaria de Medio Ambiente para contar con recursos para los estudios de formulación y adopción de otras modalidades de Pagos por Servicios Ambientales. Se encuentra previsto realizarse EL 33% faltante, una vez se encuentren apropiados los recursos que traslade la SMA para tal fin.												

1.1.2.6.2 Proyecto Fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia frente a los procesos de ocupación inadecuada de los suelos de protección

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.6.2.1	Sistema de control y vigilancia frente a los procesos de ocupación inadecuada de los suelos de protección fortalecido	Gestión	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Se está revisando la pertinencia de reasignar la responsabilidad del indicador a la Secretaría de Gestión y Control Territorial.													

1.1.2.6.3 Proyecto Creación de un fondo de compensación económica, pago por servicios ambientales e incentivos para la preservación de las funciones ecosistémicas y la producción sostenible

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.2.6.3.1	Fondo para las compensaciones económicas e incentivos para el mantenimiento y preservación de la estructura ecológica creado	Producto	C	NoA	Número	0	1	NA	NA	ND	ND	ND	ND
Observación: Avanza un proceso institucional que explora la creación de un fondo institucional bajo el liderazgo de la Secretaria General y el DAP, y la participación de la Secretafía de Hacienda.													

1.1.3 Subsistema Áreas de amenaza y riesgo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.1.3.0.0.1	Zonas de alto riesgo no mitigable con tratamiento y uso del suelo adecuado	Resultado	C	A	ha	12	ND	ND	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: A diciembre de2022, no se ha realizado ningún proceso de reasentamiento de las Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, que permita reportar el dato. Este proyecto no cuenta con recursos en el Plan de Desarrollo.													
1.1.3.0.0.2	Zonas de alto riesgo mitigadas, con medida de mitigación ejecutada.	Resultado	C	A	ha	0	ND	ND	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: A diciembre de 2022, no se reporta avance en la ejecución de medidas de intervención en las zonas categorizadas como de alto riesgo mitigable producto de los estudios de detalle.													
1.1.3.0.0.3	Zonas de amenaza actualizadas	Dato de monitoreo	C	A	ha	0	NA	NA	51,5	70,37	113,3	113,3	NA
Observación: El avance a diciembre de 2022, corresponde a 113,30 hectáreas de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales que han sido Re categorizadas por medio de la incorporación al Plan de Ordenamiento Territorial de los siguientes estudios de detalle: Convenio de Asociación No. 4600065967 de 2016 (Transversalidad Santa Elena que actualizó 37,48 hectáreas de amenaza por movimientos en masa y avenidas torrenciales y Brisas del Jardín donde se actualizaron 6,55 hectáreas de amenaza por movimientos en masa) incorporados por medio de la Resolución No. 202250098497 de 2022 y Resolución No. 202250086517 de 2022 respectivamente. El estudio desarrollado por medio del contrato No. 4600062375 de 2015 denominado La Palma e incorporado por medio de la Resolución No. 202250081537 de 2022 actualizó 8, 21 hectáreas de amenaza por movimientos en masa y avenidas torrenciales y el Convenio 4600076515 de 2018 - Nororiental Resolución No. 202250098590 de 2022 re categorizó 61,06 hectáreas de amenaza por movimientos en masa y avenidas torrenciales.													

1.1.3.1	Programa	Conocimiento y reducción del riesgo en Áreas de Amenaza y Riesgo												
1.1.3.1.1	Proyecto	Estudio para las especificaciones técnicas de la zonificación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022	
1.1.3.1.1.1	Reglamentación que establezca las especificaciones técnicas para los estudios de detalle y la incorporación de sus resultados al POT.	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	
	Observación: Indicador proyectado y cumplido durante el corto plazo del POT. Por medio del anexo del Decreto 0265 de 2022 "Por medio del cual se actualiza el procedimiento para las correcciones de las inconsistencias en la cartografía oficial y las precisiones fundamentadas en estudios de detalle, se delega en el Director del Departamento Administrativo de Planeación, se asignan unas funciones y se deroga el Decreto 1626 de 2015.", se complementaron las especificaciones técnicas para el desarrollo de los estudios de riesgo de detalle.													

1.2 Sistema Sistema público y colectivo

1.2.1 Subsistema Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.1.0.0.1	Espacio público efectivo por habitante	Resultado	C	A	m2/hab	3,58	6,1	7	3,93	3,96	ND	3,96	64,9%
	Observación: Se calcula en el segundo trimestre de cada año, para la vigencia anterior.												
1.2.1.0.0.2	Espacio público efectivo municipal por habitante	Resultado	C	A	m2/hab	4,28	12,1	15	4,8	4,84	ND	4,84	40%
	Observación: Se calcula en el segundo trimestre de cada año, para la vigencia anterior.												
1.2.1.0.0.3	Espacio público efectivo generado	Resultado	C	NoA	m2	0	320.197,52	9.735.043,78	111.549,21	42.100,65	6.924	160.573,86	50,1%
	Observación: Del Seguimiento al Plan Indicativo a 31 de diciembre 2022: Se tienen 1682m2 de espacio publico construido. De Obligaciones Urbanisticas se tiene: 3670 m2 de espacio publico efectivo construido y de PUIS: 1572 m2												
1.2.1.0.0.4	Participación de suelo destinado a espacio público efectivo	Resultado	C	A	Porcentaje	7,79	19,3	25	8,55	8,74	ND	8,74	45,3%
	Observación: Se calcula en el segundo trimestre de cada año, para la vigencia anterior.												
1.2.1.0.0.5	Cobertura de espacio público efectivo barrial y vecinal	Resultado	C	A	Porcentaje	72,84	100	100	77,16	77,23	ND	77,23	77,2%
	Observación: Se calcula en el segundo trimestre de cada año, para la vigencia anterior.												
1.2.1.0.0.6	Espacio público efectivo en estado óptimo	Resultado	C	A	Porcentaje	49	53	ND	50	51,14	50,3	50,3	94,9%

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
	Observación:	El reporte se hace contando solo los EPEE que a la fecha cuentan con inventario, excluyendo los que presentan alertas, están en depuración o no tienen inventario. Lo cual alerta de la necesidad de depurar y actualizar esta información por parte de la SIF.											
1.2.1.0.0.7	Espacio público efectivo en estado regular	Resultado	D	A	Porcentaje	13	11	ND	13	12,66	13,3	13,3	-15%
	Observación:	El reporte se hace contando solo los EPEE que a la fecha cuentan con inventario, excluyendo los que presentan alertas, están en depuración o no tienen inventario. Lo cual alerta de la necesidad de depurar y actualizar esta información por parte de la SIF.											
1.2.1.0.0.8	Espacio público efectivo en estado deficiente	Resultado	D	A	Porcentaje	2	1	ND	2	1,66	2,69	2,69	-69%
	Observación:	El reporte se hace contando solo los EPEE que a la fecha cuentan con inventario, excluyendo los que presentan alertas, están en depuración o no tienen inventario. Lo cual alerta de la necesidad de depurar y actualizar esta información por parte de la SIF.											
1.2.1.0.0.9	Espacio verde urbano por habitante	Resultado	C	A	m2/hab	10,84	ND	ND	10,84	10,84	ND	10,84	ND
	Observación:	Caso especial en proceso de gestión y cálculo.											
1.2.1.0.0.10	Densidad de espacio público de esparcimiento y encuentro	Dato de monitoreo	C	A	m2/ha	778,55	NA	NA	854,71	873,5	ND	873,5	NA
	Observación:	Se calcula en el segundo trimestre de cada año, para la vigencia anterior.											
1.2.1.1	Programa	Generación de nuevas áreas a incorporar en el sistema de espacio público de esparcimiento y encuentro											
1.2.1.1.1	Proyecto	Generación de espacios públicos asociados a las centralidades urbanas y rurales											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.1.1.1.1	Espacio público efectivo asociado a centralidades generado	Producto	C	NoA	m2	1.648.532,447	ND	1.807.477,957	ND	0	ND	0	ND
	Observación:	Dependencia responsable del dato no reporta información de avance.											
1.2.1.1.2	Proyecto	Generación de espacios públicos para el encuentro de los ciudadanos con el entorno natural, a través de la incorporación efectiva de elementos del sistema orográfico e hidrográfico y zonas de riesgo no mitigables											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.1.1.2.1	Espacio público efectivo asociado al sistema orográfico, hidrográfico y zonas de riesgo no mitigable generado	Producto	C	NoA	m2	2.000.810,992	ND	10.881.288,371	ND	20.895	ND	20.895	ND

Observación: Dependencia responsable del dato no reporta información de avance.

1.2.1.1.3 Proyecto Generación de espacios públicos de alta representatividad y cobertura metropolitana

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

1.2.1.1.3.1	Espacio público efectivo de alta representatividad y cobertura metropolitana generado	Producto	C	NoA	m2	2.584.001,576	ND	11.949.053,666	ND	0	ND	0	ND
-------------	---	----------	---	-----	----	---------------	----	----------------	----	---	----	---	----

Observación: Dependencia responsable del dato no reporta información de avance.

1.2.1.1.4 Proyecto Generación de espacios públicos de encuentro y esparcimiento que reivindicuen la escala local

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

1.2.1.1.4.1	Espacio público efectivo de orden local generado	Producto	C	NoA	m2	6.241.860,491	ND	8.020.730,898	80.263,79	21.205,65	ND	101.469,44	ND
-------------	--	----------	---	-----	----	---------------	----	---------------	-----------	-----------	----	------------	----

Observación: Dependencia responsable del dato no reporta información de avance.

1.2.1.2 Programa Mejoramiento y recuperación de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro existentes

1.2.1.2.1 Proyecto Recuperación del espacio público de esparcimiento y encuentro de carácter cívico y representativo asociado del sistema de centralidades

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

1.2.1.2.1.1	Espacio público efectivo de carácter cívico y representativo asociado al sistema de centralidades mejorado y recuperado	Producto	C	NoA	m2	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
-------------	---	----------	---	-----	----	---	----	----	----	----	----	----	----

Observación: Dependencia responsable del dato no reporta información de avance.

1.2.1.2.2 Proyecto Mejoramiento y recuperación de los espacios públicos de encuentro y esparcimiento de orden local

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

1.2.1.2.2.1	Espacio público efectivo de orden local mejorado y recuperado	Producto	C	NoA	m2	0	ND	ND	55.397,95	ND	ND	55.397,95	ND
-------------	---	----------	---	-----	----	---	----	----	-----------	----	----	-----------	----

Observación: Dependencia responsable del dato no reporta información de avance.

1.2.1.3 Programa Mantenimiento de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro existentes													
1.2.1.3.1 Proyecto Mantenimiento de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro existentes													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.1.3.1.1	Espacio público efectivo mantenido	Producto	C	NoA	m2	0	224.300	ND	154.065,34	193.402,62	114.951	462.418,96	206,2%
Observación: Las cifras corresponden a la SIF, no se incluyen mantenimientos realizados por otras dependencias que tienen a su cargo espacios públicos, como es el caso del INDER y Secretaría de Medio Ambiente.													
1.2.1.4 Programa Restitución de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro que estén siendo privatizados y/u ocupados indeb													
1.2.1.4.1 Proyecto Restitución de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro que estén siendo privatizados y/u ocupados indebidamente													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.1.4.1.1	Espacio público recuperado y adecuado	Producto	C	NoA	m2	6.000	24.000	ND	ND	49.302	27.830,9	77.132,9	321,4%
Observación: Se homologa con el indicador 5.5.6.10 Espacio público recuperado y adecuado del Plan de Desarrollo 2020-2023. El alcance del reporte hace referencia al EP recuperado por ocupación irregular. Dependencia anota que la recuperación de espacio público adecuado y recuperado se desbordo frente a la proyección, a causas del crecimiento de procesos de construcciones irregulares especialmente en la población con mayor vulnerabilidad, además de la venta ilegal de predios como renta en los grupos al margen de la ley.													
1.2.1.5 Programa Gestión del conocimiento y la información para el desarrollo de actuaciones en el espacio público													
1.2.1.5.1 Proyecto Actualización del manual de diseño y construcción de los elementos del espacio público													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.1.5.1.1	Manual de diseño y construcción de los elementos del espacio público actualizado	Gestión	C	NoA	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Compromiso cumplido en el corto plazo.													
1.2.1.5.2 Proyecto Actualización de la información cartográfica correspondiente a los espacios públicos de esparcimiento y encuentro													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.1.5.2.1	Inventario de espacio público de esparcimiento y encuentro actualizado	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	0	NA	NA	79	22	41	142	NA
Observación: Durante el año 2022 se actualizaron en total 41 polígonos que comprendieron incorporación, ajustes por imprecisión cartográfica, cambio de clasificación y eliminación.													

1.2.2 Subsistema Equipamientos Colectivos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.2.0.0.1	Suelo de equipamientos por habitante Observación: En proceso de cálculo	Resultado	C	A	m2/hab	8,9	5	5	7,95	7,95	ND	7,95	159%
1.2.2.0.0.2	Densidad de equipamientos Observación: En proceso de cálculo	Dato de monitoreo	C	A	m2/ha	1.600,83	NA	NA	ND	ND	ND	ND	NA
1.2.2.0.0.3	Cobertura en suelo de los equipamientos de educación básica Observación: Caso Especial en proceso de gestión y cálculo.	Resultado	C	A	m2/hab	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.2.0.0.4	Cobertura en construcción de los equipamientos de educación básica Observación: Caso Especial en proceso de gestión y cálculo.	Resultado	C	A	m2/hab	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.2.0.0.5	Cobertura en suelo de los equipamientos de salud Observación: Caso Especial en proceso de gestión y cálculo.	Resultado	C	A	m2/hab	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.2.0.0.6	Cobertura en construcción de los equipamientos de salud Observación: Caso Especial en proceso de gestión y cálculo.	Resultado	C	A	m2/hab	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.2.0.0.7	Cobertura en suelo de los equipamientos de recreación y deporte Observación: Caso Especial en proceso de gestión y cálculo.	Resultado	C	A	m2/hab	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.2.0.0.8	Cobertura en suelo de los equipamientos culturales Observación: Caso Especial en proceso de gestión y cálculo.	Resultado	C	A	m2/hab	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.2.0.0.9	Cobertura en suelo de los equipamientos comunitarios	Resultado	C	A	m2/hab	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
	Observación: Caso Especial en proceso de gestión y cálculo.												
1.2.2.0.0.10	Cobertura en suelo de los equipamientos de asistencia social	Resultado	C	A	m2/hab	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Caso Especial en proceso de gestión y cálculo.												
1.2.2.0.0.13	Equipamientos colectivos generados	Resultado	C	NoA	Número	0	9	4	2	1	3	6	66,7%
	Observación: Se generó un equipamiento cultural y se completó uno educativo.												
1.2.2.0.0.14	Equipamientos colectivos ampliados	Resultado	C	NoA	m2	0	15.983,45	ND	5.191,03	0	3.171,42	8.362,45	52,3%
	Observación: Se ampliaron metros cuadrados en equipamientos educativos.												
1.2.2.0.0.15	Equipamientos colectivos mantenidos y/o mejorados	Resultado	C	NoA	Número	0	845	290	243	127	121	491	58,1%
	Observación: Se realizaron actuaciones de mantenimiento y mejoramiento en 121 equipamientos en diferentes partes de la ciudad.												

1.2.2.1 Programa Gestión del conocimiento e información para el desarrollo de actuaciones en los equipamientos

1.2.2.1.1 Proyecto Reglamentación de la norma básica complementaria para los equipamientos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.2.1.1.1	Norma básica complementaria para los equipamientos reglamentada	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	100	NA	NA	100	NA
	Observación: Compromiso cumplido en el corto plazo.												

1.2.2.1.2 Proyecto Actualización del inventario de equipamientos colectivos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.2.1.2.1	Inventario de equipamientos actualizado	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	0	NA	NA	9	ND	ND	9	NA
	Observación: En proceso de cálculo.												

1.2.2.2	Programa	Generación de equipamientos colectivos											
1.2.2.2.1	Proyecto	Plan maestro de infraestructura educativa											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.2.2.1.1	Plan maestro de infraestructura educativa actualizado	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	100	NA	NA	100	NA
	Observación:	Compromiso cumplido en el corto plazo.											
1.2.2.2.2	Proyecto	Generación de equipamientos colectivos											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.2.2.2.1	Equipamientos educativos generados	Producto	C	NoA	Número	0	4	ND	0	1	1	2	50%
	Observación:	Corresponde al JIBC Loreto											
1.2.2.2.2.2	Equipamientos de salud generados	Producto	C	NoA	Número	0	1	ND	0	0	1	1	100%
	Observación:	Para la vigencia 2022 se reporta un avance del 100% que corresponde a la culminación de la obra física de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires.											
1.2.2.2.2.3	Equipamientos de recreación y deporte generados	Producto	C	NoA	Número	0	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación:	El Plan de Desarrollo 2020-2023 "Medellín Futuro", no contempla la generación de nuevos equipamientos de recreación y deporte.											
1.2.2.2.2.4	Equipamientos comunitarios generados	Producto	C	NoA	Número	0	1	2	1	0	0	1	100%
	Observación:	Ya se cumplió la meta propuesta para el mediano plazo. En la vigencia 2022 no se generaron nuevos equipamientos .											
1.2.2.2.2.5	Equipamientos culturales generados	Producto	C	NoA	Número	0	2	ND	1	0	1	2	100%
	Observación:	Casa de Cultura en el Corregimiento de Altavista, se compro un edificio y aquí se desarrollan las actividades											
1.2.2.2.2.6	Equipamientos de asistencia social generados	Producto	C	NoA	Número	0	ND	ND	0	0	0	0	ND
	Observación:	No se generó ningún equipamiento durante esta vigencia.											
1.2.2.2.2.7	Equipamientos educativos ampliados	Producto	C	NoA	m2	0	3.901,42	ND	730	0	3.171,42	3.901,42	100%

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
	Observación:	Corresponde al area ampliada en el SE Alejandro Echavarria											
1.2.2.2.8	Equipamientos de salud ampliados	Producto	C	NoA	m2	0	7.501	ND	0	0	0	0	0%
	Observación:	En la vigencia 2022 no se ampliaron metros cuadros de infraestructura hospitalaria. Se espera que para la vigencia 2023 inicien los proyectos de ampliación de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz y San Javier, las cuales cuentan con recursos para su ejecución.											
1.2.2.2.9	Equipamientos de recreación y deporte ampliados	Producto	C	NoA	m2	0	ND	ND	ND	0	0	0	ND
	Observación:	Durante la vigencia 2022 no se realizó ampliación a las superficies de los equipamientos de recreación y deporte.											
1.2.2.2.10	Equipamientos comunitarios ampliados	Producto	C	NoA	m2	0	ND	ND	0	0	0	0	ND
	Observación:	En la vigencia 2022 no se surtieron ampliaciones en ninguno de los equipamientos adscritos a la Secretaria de Participación.											
1.2.2.2.11	Equipamientos culturales ampliados	Producto	C	NoA	m2	0	120	ND	0	0	0	0	0%
	Observación:	No se realizaron acciones de ampliación durante 2022.											
1.2.2.2.12	Equipamientos de asistencia social ampliados	Producto	C	NoA	m2	0	4.461,03	ND	4.461,03	0	0	4.461,03	100%
	Observación:	Ya se cumplió la meta propuesta para el mediano plazo.											

1.2.2.3 Programa Mantenimiento, mejoramiento, reubicación y repotenciación de equipamientos existentes

1.2.2.3.1 Proyecto Mantenimiento de los equipamientos colectivos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.2.3.1.1	Equipamientos educativos mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	424	ND	168	59	21	248	58,5%
	Observación:	Sedes adicionales a las mantenidas en 2020 y 2021											
1.2.2.3.1.2	Equipamientos de salud mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	1	ND	1	0	0	1	100%
	Observación:	Ya se cumplió la meta propuesta para el mediano plazo.											

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.2.3.1.3	Equipamientos de recreación y deporte mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	150	150	0	46	41	87	58%
	Observación: Corresponde a la intervención de 16 escenarios con recursos ordinarios del Instituto y 25 intervenciones priorizadas a través de recursos de Planeación Local y Presupuesto Participativo.												
1.2.2.3.1.4	Equipamientos comunitarios mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	190	140	37	18	38	93	48,9%
	Observación: El logro da cuenta del número de mantenimientos realizados a Sedes Comunes y Centros de Desarrollo Social de la ciudad, para promover la participación y el uso y goce comunitario.												
1.2.2.3.1.5	Equipamientos culturales mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	75	ND	35	0	17	52	69,3%
	Observación: En diferentes partes de la ciudad. Se entrega anexo.												
1.2.2.3.1.6	Equipamientos de asistencia social mantenidos y/o mejorados	Producto	C	NoA	Número	0	5	ND	2	4	4	10	200%
	Observación: 1. Hogar de Paso No.1 (Comuna 7 Robledo) - Demolición de muros divisorios en baterías sanitarias de niñas. - Demolición de pisos en baterías sanitarias de niñas. - Demolición de lavamanos corrido en concreto. - Construcción de salidas hidráulicas para lavamanos. - Suministro e instalación de lavamanos para baterías sanitarias de niñas. - Construcción de pisos antideslizantes en baterías sanitarias de niñas. - Instalación de divisiones en acero inoxidable en baterías sanitarias de niñas. - Construcción de zócalos en comedor. - Instalación de Reflectores en zonas comunes. - Mantenimiento de aires acondicionados tipo mini split. 2. Sede Albergue Estudiantil Caribe. (Comuna 5 Castilla) - Limpieza de canoas y ruanas. 3. Colonia Belencito. (Comuna 13 San Javier) - Retiro y reinstalación de luminarias tipo LED herméticas en área de Lavandería. - Retiro de cielos falsos en área de Lavandería. - Demolición de pisos en concreto. - Construcción de trampa de grasas. - Construcción de salidas hidrosanitarias y eléctricas para instalación de lavadoras y secadoras. - Aplicación general de pintura en muros en área de Lavandería. - Renovación de acometidas eléctricas en Hábitat de Santo Domingo y Lavandería. - Mantenimiento general de cubiertas en teja de barro, canoas, ruanas y bajantes en Hábitats de Marie Poussepin, La Inmaculada, Santa Teresa, Área de Archivo, Área de comedor principal. - Mantenimiento general de cubierta en tejas de fibrocemento en Hábitat de Sagrado Corazón. - Impermeabilización de losas de cubierta en áreas de Servicio de Alimentación. 4. Centro Día No.2. (Comuna 10 La Candelaria) - Retiro de cielos falsos de madera en dormitorio de mujeres. - Retiro y reinstalación de luminarias tipo LED en dormitorio de mujeres. - Mantenimiento general de cubiertas en teja de barro, canoas, ruanas y bajantes en área de baterías sanitarias y oficina de educadores. - Renovación de cubierta termoacústica UPVC en área de TV.												

1.2.3 Subsistema Servicios Públicos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.0.0.1	Cobertura de acueducto	Resultado	C	A	Porcentaje	95,81	98,16	99,2	96,78	96,82	96,88	96,88	98,7%
	Observación: Fuente - Reporte: www.sui.gov.co. (Menú: Servicios Informáticos -> Entes Territoriales-> Reportes Administrativos-> Coberturas Sin Soluciones Particulares) Datos con corte a diciembre de 2021. La información con corte a diciembre de 2022 estará disponible en el mes de abril de 2023.												
1.2.3.0.0.2	Cobertura de alcantarillado	Resultado	C	A	Porcentaje	88,6	98,4	98,83	95,45	95,54	95,61	95,61	97,2%
	Observación: Fuente - Reporte: www.sui.gov.co. (Menú: Servicios Informáticos -> Entes Territoriales-> Reportes Administrativos-> Coberturas Sin Soluciones Particulares). Datos con corte a diciembre de 2021. La información con corte a diciembre de 2022 estará disponible en el mes de abril de 2023.												

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.0.0.3	Cobertura de gas natural domiciliario	Resultado	C	A	Porcentaje	89,2	80,89	82,31	80,78	80,1	71,58	71,58	88,5%
	Observación: Sí se usa en el denominador las proyecciones de viviendas del DANE, la cobertura se reduce a niveles que no coinciden con la realidad del territorio, como se ha expresado en otras comunicaciones, se recomienda eliminar este indicador de seguimiento. Fuente suscriptores activos (numerador): EPM Fuente total viviendas (denominador): DANE Numerador: EPM. A diciembre de 2022 se cuenta con 725.991 suscriptores residenciales activos del servicio de gas natural domiciliario. Denominador: Fuente: https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/proyecciones-poblacion-viviendas-y-hogares/ Según proyecciones del Dane las viviendas totales a diciembre de 2022 son: 1.014.274												
1.2.3.0.0.4	Cobertura de energía eléctrica	Resultado	C	A	Porcentaje	99,95	ND	ND	97,9	97,9	91,95	91,95	ND
	Observación: Sí se usa en el denominador las proyecciones de viviendas del DANE, la cobertura se reduce a niveles que no coinciden con la realidad del territorio, como se ha expresado en otras comunicaciones, se recomienda eliminar este indicador de seguimiento. Numerador: Fuente: Sistema Unico de Información SUI. Según el sistema unico de información (SUI) de la Superservicios, a noviembre 2022 el distrito de medellin cuenta con 932649 suscriptores residenciales activos del servicio de energia. Denominador: Fuente: https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/proyecciones-poblacion-viviendas-y-hogares/ Según proyecciones del Dane las viviendas totales a diciembre de 2022 son: 1.014.274												
1.2.3.0.0.5	Cobertura de aseo	Resultado	C	A	Porcentaje	89,55	98,3	98,74	96,57	96,67	96,7	96,7	98,4%
	Observación: Fuente - Reporte: www.sui.gov.co . (Menú: Servicios Informáticos -> Entes Territoriales-> Reportes Administrativos-> Coberturas Sin Soluciones Particulares). Datos con corte a diciembre de 2021. La información con corte a diciembre de 2022 estará disponible en el mes de abril de 2023.												
1.2.3.0.0.6	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano -IRCA-	Resultado	D	A	Porcentaje	1,531	5	5	2,76	5	1,73	1,73	5,7%
	Observación: La norma establece que para que un agua sea apta para consumo humano el IRCA debe ser menor que 5% y no especifica que cada vez tenga que ser menor que la anterior, solo que sea menor que 5%.												
1.2.3.0.0.7	Índice de Aguas No Contabilizadas (IANC) en la zona urbana	Resultado	D	A	Porcentaje	NA	30	30	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Esta pendiente de la informacion por parte de EPM												
1.2.3.0.0.8	Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados	Resultado	C	A	Porcentaje	15	25	25	26	ND	28,04	28,04	112,2%
	Observación: El indicador 2022 debió calcularse teniendo en cuenta que la información para el sector no residencial continúa siendo la de 2021, pues aún no se cuenta con el reporte de la estructura empresarial de 2022 que realiza la cámara de comercio												
1.2.3.0.0.12	Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos -PGIRS- implementado	Resultado	C	A	Porcentaje	NA	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Este indicador no ha sido medido por nuestra dependencia. Al revisar la fórmula de cálculo, siempre sería 100%. Se recomienda modificar ficha técnica del indicador o eliminarlo.												
1.2.3.1	Programa	Plan Integral de drenaje urbano											
1.2.3.1.1	Proyecto	Proyecto para definir las infraestructuras del drenaje urbano, para prevenir las condiciones de inundabilidad de la ciudad											

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.1.1.1	Lineamientos formulados para el manejo de drenaje urbano en espacios públicos	Gestión	C	NoA	Número	NA	1	NA	NA	NA	1	1	100%
	Observación:	En 2022 se inicia la consolidación y revisión de documentación secundaria relacionada para posibles lineamientos para el manejo de drenaje urbano en obras nuevas en espacio público. Se presenta ante el Consejo Ambiental Municipal -CAM, el análisis del drenaje urbano.											
1.2.3.1.1.2	Intervenciones de infraestructura pública con aplicación de medidas estructurales para el manejo de drenaje urbano	Producto	C	A	Numero	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación:	Se realiza ajuste del indicador, se ajusta la definicion, el objetivo, se establece meta para el largo plazo y se cambia de responsable y se asigna a la SIF											

1.2.3.2 Programa Servicios públicos inteligentes

1.2.3.2.1 Proyecto Proyectos para accesibilidad a los servicios públicos TIC

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.2.1.1	Espacios públicos con acceso gratuito a internet	Producto	C	A	Número	192	401	510	302	302	380	380	94,8%
	Observación:	Para la vigencia 2021 se cerró con 332 puntos de acceso wifi y para la vigencia 2022 se lograron instalar 48 puntos wifi adicionales logrando cumplir la meta por encima de lo presupuestado. Esto gracias a la estrategia conjunta con los Centros del Valle del Software y la oportuna instalación de los puntos de acceso a internet gratuito por medio del aliado tigo-une											
1.2.3.2.1.2	Equipamientos sociales que mejoran sus condiciones de infraestructura física y tecnológica	Producto	C	NoA	Porcentaje	92	96	96	38,31	28,6	34,11	101,02	105,2%
	Observación:	El logro corresponde al porcentaje de los equipamientos que mejoran su infraestructura tecnológica del total de equipamientos adscritos a la Secretaria de Participación Ciudadana, brindando conectividad, acceso a equipos de cómputo, alfabetización digital entre otros.											
1.2.3.2.1.3	Telecentros potenciados	Producto	C	A	Número	58	65	65	59	60	60	60	92,3%
	Observación:	Potenciamos y garantizamos la operatividad de 60 telecentros comunitarios en la ciudad para el uso y disfrute comunitario, en el marco del Valle del software, como estrategia para el cierre de la brecha digital, así : siete (7) en la comuna 1, cinco (5) en la comuna 2, dos (2) en la comuna 3, tres (3) en la comuna 4, dos (2) en la comuna 5, ocho (8) en la comuna 6, dos (2) comuna7, tres (3) comuna 8, dos (2) comuna 9, uno (1) comuna11, cinco (5) comuna 12, tres (3) comuna trece, dos (2) comuna15, cuatro (4) comuna 16, cuatro(4) corregimiento 50, uno (1) corregimiento 60, cuatro(4) corregimiento 70, uno (1) corregimiento 80, uno (1) corregimiento 90.											

1.2.3.2.2 Proyecto Proyectos para el ahorro y consumo racional de los servicios públicos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.2.2.2	Políticas para los servicios públicos gestionadas	Gestión	C	NoA	Número	2	5	1	2	4	4	10	200%

Observación: Radicado ante la Secretaría General y ante el Concejo de la ciudad, el proyecto de acuerdo para determinar el porcentaje de subsidios y contribuciones a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para el próximo quinquenio, el cual derivó el en Acuerdo 068 de 2022, debidamente socializado con los prestadores del Municipio. Radicado ante la Secretaría de Hacienda y el DAP el proyecto de decreto que reglamenta el Acuerdo 06 de 2011, auspicio del mínimo vital de agua potable, incorporando la nueva metodología SISBEN IV, entre otras modificaciones. Radicado ante la Secretaría de Hacienda y el DAP el proyecto de decreto que establece la política de iluminación ornamental para el distrito. Radicado ante la Secretaría de Hacienda el Estudio Técnico de Referencia del servicio de alumbrado público y la iluminación ornamental, que debe servir como insumo para revisar posibles modificaciones del Estatuto Tributario Distrital.

1.2.3.2.3 Proyecto		Utilización de energías alternativas											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.2.3.1	Tecnología LED del sistema de alumbrado público utilizada	Producto	C	A	Porcentaje	NA	4	5	6,87	12,42	17,24	17,24	431%
	Observación: A noviembre de 2022 se cuenta con 26.674 luminarias LED instaladas, en operación e ingresadas al modelo de facturación del servicio de alumbrado público, de un total de 154.659 luminarias totales en el sistema.												

1.2.3.3 Programa		Servicios Públicos y proyectos estratégicos											
1.2.3.3.1 Proyecto		Parques del Río y Cinturón Verde											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.3.1.1	Etapas del plan de reposición de redes de servicios públicos del proyecto Parques del Río ejecutadas	Producto	C	A	Porcentaje	NA	34,63	40	41,7	41,7	41,7	41,7	120,4%
1.2.3.3.1.2	Viviendas que acceden a agua potable en desarrollo de obras de mitigación en el Borde Urbano Rural	Producto	C	A	Número	NA	ND	ND	5.602	NA	NA	5.602	ND
	Observación: Este indicador se midió hasta el año 2019, a través de un esfuerzo conjunto con Isvimed, EDU y EPM. A partir de ese año no se mide el impacto en viviendas conectadas a los servicios públicos que tienen las inversiones en programas de mitigación del riesgo y mejoramiento integral de barrios que realizan EDU e Isvimed.												
1.2.3.3.1.3	Planes de infraestructura de servicios públicos para las áreas de intervención estratégica formulados	Producto	C	A	Porcentaje	NA	ND	100	42	ND	ND	42	ND
	Observación: Esta información debe ser reportada por los planes parciales y planes estratégicos realizados o ejecutados en el Macroproyecto Río; no por la UPT. En la practica y de hecho, los desarrollo inmobiliarios que se han construidos, han contado con la dotación requerida de servicios públicos, suministrados por EEPPM												
1.2.3.3.1.4	Planes parciales de renovación urbana prioritarios con reposición de redes de servicios públicos ejecutados	Producto	C	A	Número	NA	3	4	3	ND	ND	3	100%
	Observación: El aspecto de costos por la reposición y ampliación de redes para habilitar los macroproyectos y los planes parciales, continua siendo responsabilidad del ejecutor del Proyecto. La comisión Nacional de Saneamiento, quienes regulan este aspecto, al igual que la superintendencia de servicios Públicos, no han cambiado esta reglamentación. el dueño del proyecto incurre en los costos iniciales, los cuales le son retribuidos vía tarifa, en los años posteriores al funcionamiento del mismo.												

1.2.3.4 Programa Gestión territorial residuos sólidos

1.2.3.4.1 Proyecto Definición de sitios para rellenos sanitarios de emergencia. Escombreras y Estación de transferencia													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.4.1.1	Sitios para rellenos sanitarios de emergencia evaluados	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
	Observación:	La meta se cumplió desde el 2018 y no se planifican nuevos estudios.											
1.2.3.4.1.2	Sitio para la disposición final de cadáveres de animales identificado	Producto	C	A	Número	0	NA	NA	1	NA	NA	1	NA
	Observación:	Los cadáveres de animales son considerados Residuos Peligrosos dentro de la categoría de biológicos. Los estudios para la ubicación de sitios estratégicos para la gestión de residuos peligrosos, tanto para el área urbana como para el área rural, fueron realizados en el año 2018 por la Secretaría de Gestión y Control Territorial. El POT no contempla que deban hacerse nuevos estudios.											

1.2.3.5 Programa Subsanan déficits en prestación rural de servicios públicos

1.2.3.5.1 Proyecto Proyectos para dotar con servicios públicos las zonas rurales que presentan déficit en su prestación

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.5.1.1	Sistemas de acueductos y alcantarillados rurales construidos, ampliados, optimizados y mejorados	Producto	C	A	Número	7	19	23	9	1	0	0	0%
	Observación:	Las siguientes obras dieron inicio en la vigencia 2022 pero terminan en la vigencia 2023 y garantizarán continuidad y cobertura en diferentes corregimientos de la ciudad: - La Palma, San Cristóbal: 580 viviendas. - La Verde (sector las Camelias), San Antonio de Prado: 358 viviendas. - Montañita, San Antonio de Prado: 160 viviendas. - La Florida, San Antonio de Prado: 180 viviendas.											
1.2.3.5.1.2	Nuevas viviendas conectadas al sistema de acueducto y saneamiento básico en zona rural	Producto	C	NoA	Número	3.253	2.500	2.000	624	485	1.028	2.137	85,5%
	Observación:	En 2022 se conectaron 996 viviendas al servicio de acueducto y 32 al alcantarillado o alguna solución de saneamiento, en el área rural. (Fuente FSRI).											

1.2.3.6 Programa Subsanan déficits de prestación de servicios públicos en asentamientos en desarrollo

1.2.3.6.1 Proyecto Proyectos para dotar con servicios públicos los asentamientos en desarrollo que presentan déficit en su prestación

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.6.1.1	Viviendas con sistemas alternativos de agua potable que se ubican en asentamientos informales	Producto	C	A	Número	NA	14.200	2.000	4.646	2.277	5.390	5.390	38%
	Observación:	Se reporta el logro del programa Conexiones por la vida capítulo aguas (fuente EPM): Se logró un cumplimiento del 112% de la meta anual del programa (4.800 viviendas), y del 193% de la meta anual de EPM (2.800 viviendas). Acumulado 2020 - 2022 se tienen 10.896 conexiones para un cumplimiento del 77% de la meta total del programa de 14.200 viviendas, y del 107% de la meta total de EPM de 10.200 viviendas. Continúan pendientes los recursos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para garantizar la conexión de las 4.000 viviendas adicionales a cargo del Municipio.											

1.2.3.7 Programa Basura cero y reciclaje													
1.2.3.7.1 Proyecto Proyectos de reducción en la fuente y en la generación de residuos sólidos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.3.7.1.1	Política sobre basura cero definida e implementada	Producto	C	NoA	Número	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación: El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS (ver Columna W), es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política de gestión integral de los mismos. En Medellín la actualización del PGIRS fue adoptada mediante Decreto 1131 de 2021. Corresponde a la subsecretaría de Servicios públicos Formular, hacer seguimiento, evaluar y actualizar el PGIRS.												
1.2.3.7.1.2	Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana	Producto	C	NoA	Porcentaje	12.593	ND	ND	58.459	27	29	58.515	ND
	Observación: El indicador 2022 debió calcularse teniendo en cuenta que la información para el sector no residencial continúa siendo la de 2021, pues aún no se cuenta con el reporte de la estructura empresarial de 2022 que realiza la cámara de comercio												
1.2.3.7.1.3	Residuos sólidos aprovechados en la zona rural	Producto	C	A	Porcentaje	3.554	ND	ND	497	25	27	27	ND
	Observación: El indicador 2022 debió calcularse teniendo en cuenta que la información para el sector no residencial continúa siendo la de 2021, pues aún no se cuenta con el reporte de la estructura empresarial de 2022 que realiza la cámara de comercio												

1.2.4 Subsistema Patrimonio Cultural Inmueble													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.4.0.0.4	Espacios públicos cualificados en sectores de valor e interés patrimonial	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	NA	NA	ND	3	0	0	NA
1.2.4.0.0.5	Suelo ocupado por los bienes de interés cultural (BIC) en cada categoría de la clasificación del suelo del POT.	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	4,17	NA	NA	4,18	7,061	7,062	7,062	NA
	Observación: Porcentaje calculado a diciembre 31 de 2022, sobre la cartografía de soporte del Decreto 593 de 2021 "Por medio del cual se adopta el registro de los Inmuebles Declarados Bienes de Interés Cultural -BIC- y se adopta la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -LICBIC- del Municipio de Medellín y, se dictan otras disposiciones". V1: 1940698,56 - V2: 111605556,22 - V3: 14001276,2 - V4: 263041053,12 - V5:0 - V6:0												
1.2.4.0.0.6	Suelo ocupado por los bienes inmuebles de interés cultural no declarados en cada categoría de la clasificación del suelo del POT.	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	15,28	NA	NA	15,27	25,05	25,05	25,05	NA
	Observación: Porcentaje calculado para 2021, sobre la cartografía de soporte del Decreto 593 de 2021 "Por medio del cual se adopta el registro de los Inmuebles Declarados Bienes de Interés Cultural -BIC- y se adopta la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -LICBIC- del Municipio de Medellín y, se dictan otras disposiciones". V1: 5584384,82 - V2: 111605556,22 - V3: 52731904,54 - V4: 263041053,12 - V5:0 - V6:0												

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.4.0.0.7	Edificaciones en polígonos de tratamiento conservación 1, 2 o 3 que han sido objeto de intervenciones en proyectos o programas públicos de mejoramiento de fachadas, medianeros y culatas	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	95	12	2,6	2,6	ND
Observación: Se intervinieron 10 inmuebles en los polígonos con declaratoria de BIC lo cual dividido los 376 declarados en total, da un avance del 2.6%.													

1.2.4.1 Programa Declaratoria de Bienes de Valor Patrimonial mediante el LICBIC.

1.2.4.1.1 Proyecto Fortalecimiento de la gestión del Patrimonio cultural inmueble

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.4.1.1.1	Bien de Interés Cultural declarados	Producto	C	A	Porcentaje	0	70	100	85	4,16	95,3	95,3	136,1%
Observación: En 2022 no se presentó reporte del equipo de Patrimonio de la UPT sobre el avance de este indicador a diciembre 2021, puesto que no estaba incluido en la matriz solicitada. Se debe verificar la fuente del reporte sobre el avance a 2021. V1: BIC listados en el artículo 139 del Acuerdo Municipal 48 de 2014 - POT= 389. V2: BIC listados en el artículo 1 del Decreto 593 de 2021= 408. Fórmula: $(V1/V2)*100$. $(389/408)*100= 95.3\%$													

1.2.4.2 Programa Declaratoria de paisaje cultural de los bienes de interés cultural (BIC)

1.2.4.2.1 Proyecto Declaratoria de paisaje cultural de los bienes de interés cultural (BIC)

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.4.2.1.1	Sitios potenciales establecidos en el Acuerdo 48 de 2014 estudiados para declaratoria como Bienes de Interés Cultural del subgrupo paisaje cultural	Producto	C	A	Porcentaje	0	75	100	35,71	50	50	50	66,7%
Observación: Avance propuesto para año 2022: 50%. De los 28 polígonos potenciales, se ha avanzado en el análisis de 14 polígonos, de los cuales se realizó el análisis técnico para proponer uno de estos polígonos como área piloto para implementar metodología construida entre 2017 y 2022 y formular el documento técnico para la declaratoria de este sector como Bien de Interés Cultural. (V1). El avance alcanzado a 2022 sobre sitios potenciales estudiados es del 50%: $(14/28)*100 = 50\%$													

1.2.4.3 Programa Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

1.2.4.3.1 Proyecto Intervenciones físicas y ambientales en corredores del centro para el reconocimiento y disfrute del patrimonio cultural

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.4.3.1.1	Corredores en el centro tradicional mejorados e intervenidos	Producto	C	NoA	m2	ND	73.000	ND	63.923,47	131.649,47	0	195.572,94	267,9%

Observación: Este indicador cambia la formula de calculo cono no acumulado

1.2.5 Subsistema Movilidad													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.0.0.1	Distribución de viajes diarios por modo caminata	Resultado	C	A	Porcentaje	26	26,5	28	27	27	27	27	101,9%
	Observación: El indicador muestra un buen comportamiento manteniéndose por encima del 100 %												
1.2.5.0.0.2	Distribución de viajes diarios por modo bicicleta	Resultado	C	A	Porcentaje	0,5	4	8	0,99	0,25	0,25	0,25	6,3%
1.2.5.0.0.3	Distribución de viajes diarios por modo transporte privado motorizado	Resultado	D	A	Porcentaje	25,6	21,82	16	26	26	26	26	-10,6%
1.2.5.0.0.4	Distribución de viajes diarios por modo transporte público colectivo y masivo	Resultado	C	A	Porcentaje	37,6	41,08	43	34,6	34,6	34,6	34,6	84,2%
1.2.5.0.0.5	Distribución de viajes diarios por modo transporte público individual	Resultado	D	A	Porcentaje	7,4	6,5	5	7	7	7	7	44,4%
1.2.5.0.0.6	Densidad vial	Resultado	C	A	Porcentaje	3,89	ND	ND	3,89	3,895	3,89	3,89	ND
1.2.5.0.0.7	Estado de la malla vial	Resultado	C	A	Número	5,6	ND	ND	7,28	7,27	7,52	7,52	ND
1.2.5.0.0.8	Infraestructura de ciclorrutas con relación al Sistema Vial Vehicular	Resultado	C	NoA	Porcentaje	6,77	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.5.0.0.9	Área de cobertura del transporte público colectivo y masivo urbano	Resultado	C	A	Porcentaje	89	100	100	102,04	100	100	100	100%
1.2.5.0.0.10	Cobertura de ciclorrutas	Resultado	C	A	m2/hab	ND	ND	ND	0,08	1,06	1,08	1,08	ND
1.2.5.0.0.11	Cobertura vial peatonal	Resultado	C	A	m2/hab	1,76	ND	ND	1,58	1,553	1,58	1,58	ND
1.2.5.0.0.12	Sistema vial estructurante vehicular implementado	Resultado	C	A	Porcentaje	0	75	80	ND	66,271	ND	66,271	88,4%
1.2.5.0.0.13	Densidad vial peatonal	Resultado	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	1,04	1,045	1,06	1,06	ND

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.0.0.14	Integración multimodal del sistema de transporte público	Resultado	C	NoA	Porcentaje	56	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.5.0.0.15	Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 100.000 habitantes	Resultado	D	A	Tasa	11	5	5	7,7	9,8	9,3	9,3	28,3%
	Observación:	Se modifica la meta a 2027, conservando la misma establecida para 2023, con la intención de que con las acciones que se tomén en la Administración municipal, se logre alcanzar esta meta y mantenerla en el tiempo o incluso mejorarla.											
1.2.5.0.0.16	Tasa de motorización	Resultado	D	A	Tasa	279	NA	NA	390	441,14	485	485	NA

1.2.5.2 Programa Plan Integral de Movilidad Sostenible

1.2.5.2.1 Proyecto Plan Integral de Movilidad Sostenible

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.2.1.1	Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	NA	66	70	66	66	66%
1.2.5.2.1.2	Parque automotor	Dato de monitoreo	M	A	Número	1.234.946	NA	NA	1.740.487	1.788.964	1.756.893	1.756.893	NA
1.2.5.2.1.3	Oferta de celdas de parqueo motorizado público	Producto	C	NoA	Número	1.526	3.121	3.121	3.121	2.782	361	6.264	200,7%

1.2.5.2.2 Proyecto Mitigación del impacto en la movilidad por el parqueo de los establecimientos educativos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.2.2.1	Planes de mitigación del impacto en la movilidad por el parqueo en zona pública implementados	Gestión	C	A	Porcentaje	0	70	100	0	0	0	0	0%

1.2.5.2.3 Proyecto Plan maestro de parqueaderos (estacionamientos) como parte del Plan de Movilidad Sostenible

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.2.3.1	Plan maestro de parqueaderos (estacionamientos) como parte del Plan de Movilidad Sostenible formulado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	40	40	40	40	NA

1.2.5.2.4 Proyecto Reglamentación para la presentación de estudio de movilidad o accesibilidad													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.2.4.1	Reglamento para la presentación de estudios de movilidad o accesibilidad adoptado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	100	100	NA
-------------	---	---------	---	---	------------	---	----	----	----	----	-----	-----	----

1.2.5.2.5 Proyecto Actualización Plan Vial para la ciudad de Medellín													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.2.5.1	Plan Vial para la ciudad de Medellín actualizado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	85	100	65	77	79	79	92,9%
	Observación:	Se ha realizado la actualización del plano y el documento técnico de soporte hasta el 2022, sin embargo se encuentra pendiente la actualización de los proyectos aprobados por comité asesor de movilidad de 2022 en el sistema MAPGIS para finalizar el proceso en el año. Se adelantó el diagnóstico de la zona del Poblado.											

1.2.5.2.6 Proyecto Conformación del Comité Asesor de Movilidad del Municipio de Medellín													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.2.6.1	Comité Asesor de Movilidad conformado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación:	Compromiso cumplido desde el 2015 por medio del Decreto 1265 de 2015 y actualizado por medio del Decreto 0712 de 2021											

1.2.5.2.7 Proyecto Promoción de la movilidad sostenible													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.2.7.1	Reglamento para la promoción de la movilidad sostenible adoptado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	100	100	NA
	Observación:	El indicador se cumplió al 100%											

1.2.5.2.8 Proyecto Plan de Logística y Transporte de Carga de Medellín como parte del Plan de Movilidad Sostenible													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.2.8.1	Plan de Logística y Transporte de Carga de Medellín como parte del Plan de Movilidad Sostenible formulado	Gestión	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	100	NA	NA	100	NA
-------------	---	---------	---	---	------------	---	----	----	-----	----	----	-----	----

Observación: En conjunto con el AMVA (Convenio 4600071984 de 2017) se elaboró el Plan de Transporte de Carga, contratado con la Universidad Nacional el cual fue finalizado durante el 2019 por lo que se llega a la meta establecida.

1.2.5.2.9 Proyecto Ejecución de los proyectos planteados en BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburra

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.2.9.1	Proyectos planteados en BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburra ejecutados	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.													

1.2.5.2.10 Proyecto Ejecución de los proyectos planteados en el Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.2.10.1	Proyectos planteados en el Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá ejecutados	Producto	C	NoA	Número	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

1.2.5.3 Programa Programa asociado a los peatones

1.2.5.3.1 Proyecto Infraestructura de andenes

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.3.1.1	Sistema estructurante peatonal construido	Producto	C	A	Porcentaje	66,28	90	100	45,18	ND	ND	45,18	50,2%
Observación: La SIF solo cuenta con dato del numerador. Respecto al Denominador la información debe entregarla DAP													

1.2.5.3.2 Proyecto Implementación de vías de tráfico calmado

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.3.2.1	Vías de tráfico calmado implementadas	Producto	C	A	km	ND	ND	ND	46	ND	0	0	ND
Observación: En cuanto el tramite de vías calmadas la Gerencia de Movilidad Humana viene adelantando diseños de pacificación de vías , de acuerdo a los siguientes proyectos Lorena , Santa Fé , Circulas 7 , Estadio , Colores , Barbacoas , Bolivariana,Boston , Perpetuo Socorro y de acuerdo a la misión de la Gerencia de Movilidad Humana luego de ser diseñados y aprobados se entregaran a la SIF para su implementación . Por lo tanto al estar este indicador asociado a la ejecución de los diseños el encargado de su notificación debiera ser la SIF , dado que manejan el recurso y la materialización de los proyectos													

1.2.5.3.3 Proyecto Implementación de Vías peatonales, andenes o tráfico calmado

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.3.3.1	Vías peatonales construidas	Producto	C	A	m2	ND	ND	ND	129.080,84	193.143,05	220.230,05	220.230,05	ND
	Observación:	Dato Obtenido del Seguimiento al Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2022. La sumatoria de andenes rehabilitados y construidos en la vigencia 2022 asciende a 18058 ml, para calcular el area se tomó como ancho promedio de andenes 1,5m mts . por lo tanto el area es: 18058 X 1.5 = 27087M2 ,											

1.2.5.3.4 Proyecto Implementación de corredores verdes

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.3.4.1	Corredores verdes implementados	Producto	C	A	Porcentaje	10,98	ND	46,45	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.											

1.2.5.4 Programa Programa para la Bicicleta en el Municipio

1.2.5.4.1 Proyecto Construcción y mantenimiento de ciclorrutas

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.4.1.1	Ciclorrutas mantenidas	Producto	M	A	Porcentaje	50	50	50	19	31	ND	31	62%
1.2.5.4.1.2	Ciclorrutas construidas	Producto	C	A	km	33	260	400	112,3	116,35	116,5	116,5	44,8%
	Observación:	Dato Obtenido del Seguimiento al Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2022. Indicador 4.1.2.8 Ciclo infraestructura construidas es de 0.15 km											

1.2.5.4.2 Proyecto Proyectos asociados al resultado del Plan Maestro de la Bicicleta del AMVA

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.4.2.1	Proyectos para el uso de la bicicleta como medio de transporte promovidos	Producto	C	NoA	Número	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

1.2.5.4.3 Proyecto Implementación de ciclo parqueaderos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.4.3.1	Ciclo parqueaderos construidos	Producto	C	A	Número	287	NA	NA	3.061	540	701	701	NA

1.2.5.4.4 Proyecto Ciclorrutas asistidas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.4.4.1	Ciclorrutas asistidas construidas	Producto	C	A	km	0	10	NA	ND	ND	18,9	18,9	189%
	Observación: Dato suministrado por la SIF												
1.2.5.4.5 Proyecto Bicicletas eléctricas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.4.5.1	Bicicletas eléctricas financiadas	Producto	C	A	Número	32	10.000	NA	153	164	20	20	0,2%
1.2.5.4.6 Proyecto Proporción y uso seguro de la bicicleta													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.4.6.1	Campañas para la promoción y uso seguro de la bicicleta realizadas	Producto	C	NoA	Número	0	8	8	6	6	2	14	175%
	Observación: 2 campañas de promoción distribuidas así: -134 sesiones de Biciescuela para adultos. - 60 capacitaciones de movilidad segura y sostenible												
1.2.5.4.6.2	Usuarios registrados en el programa EnCicla	Producto	C	A	Número	9.000	ND	ND	100.893	111.938	125.730	125.730	ND
	Observación: Se corrige el avance del año 2021 según la formula acumulativa del indicador.												
1.2.5.5 Programa Programa de Transporte Público Colectivo y Masivo													
1.2.5.5.1 Proyecto Desarrollo y modernización del sistema de transporte público													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.5.1.1	Buses de transporte público racionalizados	Producto	C	A	Número	55	441	558	0	0	0	0	0%
1.2.5.5.1.2	Antigüedad de los vehículos de transporte público de pasajeros	Producto	D	A	Año	14	11,3	10,2	8,8	9,5	NA	9,5	166,7%

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
	Observación:	Se suspendió el cronograma de renovación por efectos de la pandemia. Mediante Resolución 202150049123 del 26/05/2021 "Por Medio de la Cual se Suspende Transitoriamente el Cronograma de Modernización y Optimización de la Flota establecido en el Artículo 26 de la Resolución 2504 de 2016 "Por medio de la cual se modifican las Políticas Generales De Movilidad para la reorganización del Transporte Público Colectivo del Municipio de Medellín".											
1.2.5.5.1.3	Usuarios del transporte público colectivo, y masivo	Producto	C	A	Número	1.527.000	2.330.000	2.563.000	473.987	845.334	895.016	895.016	38,4%
1.2.5.5.2	Proyecto	Plan de corredores troncalizado de transporte público colectivo											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.5.2.1	Plan de corredores troncalizados de transporte publico colectivo implementado	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.											
1.2.5.5.3	Proyecto	Proyecto Terminales Intermunicipales (Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana)											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.5.3.1	Terminales de transporte público en operación	Producto	C	A	Número	2	6	NA	2	2	2	2	33,3%
1.2.5.5.4	Proyecto	Proyecto Tren Multipropósito (pasajeros, carga y residuos solidos)											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.5.4.1	Tren multipropósito construido	Producto	C	A	Porcentaje	ND	35,5	100	0	0	0	0	0%
	Observación:	No se presenta avance para la vigencia 2022											
1.2.5.5.5	Proyecto	Proyecto TUNEL DE ORIENTE incluyendo corredor de transporte de pasajeros											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.5.5.1	Túnel de oriente construido	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	100	NA	NA	100	100%
	Observación:	El indicador se cumplió al 100%											

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.5.6	Proyecto	Plan Maestro 2006-2030 Confianza en el Futuro, Plan Rector de Expansión de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá											
1.2.5.5.6.1	Infraestructura del transporte masivo construido	Producto	C	A	km	68,23	126,73	158,83	0	85,77	85,77	85,77	67,7%
	Observación: Se corrige el avance del año 2021, ya que, al ser el indicador acumulado este debio quedar en 85,77												
1.2.5.5.7	Proyecto	Propuesta para la integración del transporte público colectivo masivo con el transporte en bicicleta											
1.2.5.5.7.1	Propuestas para la integración entre el transporte público colectivo y masivo y las bicicletas evaluadas	Gestión	C	A	Número	0	2	NA	0	0	0,8	0,8	40%
1.2.5.6	Programa	Programa de Seguridad Vial y Gestión del Transito											
1.2.5.6.1	Proyecto	Pasos seguros para peatones											
1.2.5.6.1.1	Pasos seguros para peatones implementados	Producto	C	A	Número	ND	613	ND	377	ND	575	575	93,8%
1.2.5.6.2	Proyecto	Mantenimiento y gestión de la estructura vial											
1.2.5.6.2.1	Vías con señalización mantenida	Producto	M	A	km	1.096	1.850	1.850	873,57	403,46	233,87	233,87	12,6%
1.2.5.6.3	Proyecto	Gestión de tránsito y seguridad vial											
1.2.5.6.3.1	Tránsito y seguridad vial gestionada	Producto	C	A	Porcentaje	100	NA	NA	100	100	100	100	NA
1.2.5.6.4	Proyecto	Formulación de políticas en materia de seguridad vial											

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.6.4.1	Asistentes a campañas de sensibilización y educación vial	Producto	C	NoA	Número	205.805	700.000	720.000	26.626	266.702	252.638	545.966	78%
1.2.5.6.5	Proyecto	Peajes urbanos y cobro por congestión											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.6.5.1	Peajes urbanos y cobro por congestión implementados	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	100	0	NA	NA	0	NA
	Observación:	En 2021, la Secretaria de Movilidad inició un proceso para la estructuración técnica, legal y financiera del cobro por congestión, el cual fue declarado desierto, por lo tanto se planteó un cronograma que permitiría sacar adelante este proyecto y su respectiva implementación pero se tardaría al rededor de 5 o 6 años. Hoy en día, la SMM se encuentra evaluando otra alternativa en la que se analiza la posibilidad de que UNE realice un nuevo piloto, pero finalmente será el Concejo de Medellín, la entidad que apruebe esta implementación a la luz de la normativa vigente, por lo tanto, se solicita la suspensión de la medición de este indicador en el SSEPOT.											
1.2.5.6.6	Proyecto	Implementación del Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.6.6.1	Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020 implementado	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	116,33	116,33	96,36	96,36	NA
1.2.5.7	Programa	Programa de Proyectos Viales en el Municipio											
1.2.5.7.1	Proyecto	Proyecto Parque del Río											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.1.1	Parques del Río Medellín construido	Producto	C	A	Porcentaje	0	66,6	100	33,3	33,3	33,3	33,3	50%
1.2.5.7.2	Proyecto	Proyecto Puente de la Madre Laura											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.2.1	Puente de la Madre Laura construido	Producto	C	A	Porcentaje	85	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación:	El indicador se cumplió al 100%											
1.2.5.7.3	Proyecto	Generar bolsa de compra de fajas											

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.3.1	Bolsa de compra de fajas generada	Producto	C	A	Porcentaje	ND	0	0	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.5.7.4	Proyecto	Proyecto Longitudinal Occidental											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.4.1	Longitudinal Occidental construida	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.												
1.2.5.7.5	Proyecto	Proyecto AV 34 (Zona 5)											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.5.1	Avenida 34 - Zona 5 construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	100	ND	100	100%
1.2.5.7.6	Proyecto	Proyecto AV 34 (Zona 3)											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.6.1	Avenida 34 - Zona 3 construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	0	ND	0	0%
1.2.5.7.7	Proyecto	Proyecto variante Heliconia											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.7.1	Variante Heliconia construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	ND	100	ND	7	ND	7	ND
1.2.5.7.8	Proyecto	Proyecto CR 65											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.8.1	Carrera 65 construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	0	ND	0	0%

1.2.5.7.9	Proyecto		Proyecto circunvalar oriental															
Código	Indicador						Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.9.1	Circunvalar oriental construida						Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.																	
1.2.5.7.10	Proyecto		Proyecto continuación Calle 10 Aeropuerto EOH															
Código	Indicador						Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.10.1	Continuación construida	calle 10	Aeropuerto	Enrique Olaya Herrera	Producto		C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	0	ND	0	0%	
1.2.5.7.11	Proyecto		Proyecto laterales Q La Guayabala															
Código	Indicador						Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.11.1	Laterales de la quebrada La Guayabala construidos						Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.																	
1.2.5.7.12	Proyecto		Proyecto laterales quebrada El Bolo															
Código	Indicador						Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.12.1	Laterales de la quebrada El Bolo construidos						Producto	C	A	Porcentaje	0	ND	100	ND	0	ND	0	ND
1.2.5.7.13	Proyecto		Proyecto par vial CR 70 y 73															
Código	Indicador						Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.13.1	Par vial carrera 70 y 73 construido						Producto	C	A	Porcentaje	7,5	34,4	100	ND	0	ND	0	0%
1.2.5.7.14	Proyecto		Proyecto Calle 44 desde el Palo a Túnel de Oriente															

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.14.1	Calle 44 desde el Palo a Túnel de Oriente construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	0	ND	0	0%
1.2.5.7.15	Proyecto	Proyecto intercambio vial Iguaná - río Medellín											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.15.1	Intercambio vial Iguaná-Río Medellín construido	Producto	C	A	Porcentaje	0	ND	100	ND	0	ND	0	ND
1.2.5.7.16	Proyecto	Proyecto Carabobo											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.16.1	Carabobo construida	Producto	C	A	Porcentaje	0	50	100	ND	12	ND	12	24%
1.2.5.7.17	Proyecto	Proyecto intercambio vial Andalucía											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.17.1	Intercambio vial Andalucía construido	Producto	C	A	Porcentaje	0	ND	100	ND	0	ND	0	ND
1.2.5.7.18	Proyecto	Desarrollo integral de la vialidad estructurante y arterial (Autopistas de la Prosperidad)											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.18.1	Autopistas de la prosperidad construidas	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	35	38	ND	38	38%
1.2.5.7.19	Proyecto	Proyecto optimización de la red vial											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.2.5.7.19.1	Optimización de la red Vial ejecutado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	100	ND	ND	ND	ND	ND
1.2.5.8	Programa	Programas para de movilidad en la zona rural del Municipio											

1.2.5.8.1 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de San Cristóbal, movilidad alternativa y multimodal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.8.1.1	Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa y multimodal en San Cristóbal, construidos	Producto	C	A	Número	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND
-------------	---	----------	---	---	--------	---	-----	----	----	----	----	----	----

1.2.5.8.2 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de la vereda La Loma, movilidad alternativa y multimodal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.8.2.1	Proyectos propuestos por el PEOC de la vereda La Loma, movilidad alternativa y multimodal desarrollados	Producto	C	A	Porcentaje	0	0	100	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.													

1.2.5.8.3 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de San Antonio de Prado, mejoramiento y adecuación del sistema vial y de transporte a escala regional y local													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.8.3.1	Proyectos para el mejoramiento y adecuación del sistema vial en San Antonio de Prado construidos	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.													

1.2.5.8.4 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de San Sebastián de Palmitas, movilidad alternativa y multimodal													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.8.4.1	Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa y multimodal en San Sebastián de Palmitas construidos	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND
-------------	--	----------	---	---	------------	---	-----	----	----	----	----	----	----

1.2.5.8.5 Proyecto Proyectos propuestos por el PEOC de AltaVista, mejoramiento de la infraestructura vial y generación de conectividad													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.2.5.8.5.1	Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial en AltaVista construidos	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND
-------------	--	----------	---	---	------------	---	-----	----	----	----	----	----	----

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

1.2.5.8.6	Proyecto	Proyectos propuestos por el PEOC de Santa Elena, movilidad alternativa y multimodal											
-----------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3 Sistema Sistema de ocupación

1.3.1 Subsistema Centralidades

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

1.3.1.0.0.1	Índice de Capacidad Funcional (ICF)	Dato de monitoreo	C	A	Número	1,911	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito											

1.3.1.0.0.2	Índice de dotación urbano	Dato de monitoreo	C	A	Número	0,781	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito											

1.3.1.0.0.3	Índice de movilidad	Dato de monitoreo	C	A	Número	0,42	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito											

1.3.1.0.0.4	Índice de centralidad (IC)	Dato de monitoreo	C	A	Número	0,181	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito											

1.3.1.1 Programa Seguimiento a las centralidades

1.3.1.1.1 Proyecto Seguimiento a las centralidades

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

1.3.1.1.1.1	Densidad equipamientos	Dato de monitoreo	C	A	Número/ha	0,271	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
-------------	------------------------	-------------------	---	---	-----------	-------	----	----	----	----	----	----	----

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito											
1.3.1.1.1.2	Densidad andenes	Dato de monitoreo	C	A	m2/ha	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	En proceso validar la fuente de información											
1.3.1.1.1.3	Densidad de espacio público efectivo	Dato de monitoreo	C	A	Número/ha	0,317	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito											
1.3.1.1.1.4	Tamaño de actividad económica	Dato de monitoreo	C	A	COP/m2	28.838.538	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito											
1.3.1.1.1.5	Compacidad corregida	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	9,23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo											
1.3.1.1.1.6	Compacidad absoluta ajustada	Dato de monitoreo	C	A	Número	0,544	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo											

1.3.2 Subsistema Habitacional

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.0.0.1	Déficit cuantitativo de vivienda	Resultado	D	A	Número	23.470	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.											
1.3.2.0.0.2	Déficit cualitativo de vivienda	Resultado	D	A	Número	43.266	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.											

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.0.0.3	Déficit de vivienda	Resultado	D	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.											
1.3.2.0.0.4	Cantidad de viviendas	Dato de monitoreo	C	A	Número	775.683	NA	NA	947.700	980.608	1.014.274	1.014.274	NA
	Observación:	Total viviendas (ocupadas y desocupadas)											
1.3.2.0.0.5	Predios con tenencia irregular de suelo	Dato de monitoreo	D	A	Número	87.854	NA	NA	68.021	68.023	74.964	74.964	NA
	Observación:	Pendiente que la dependencia complete la observación.											

1.3.2.1 Programa Gestión del suelo para el acceso a la vivienda social y al hábitat sostenible

1.3.2.1.1 Proyecto Aplicación de instrumentos de gestión del suelo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.1.1.1	Viviendas licenciadas en cumplimiento de obligación VIS y VIP	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	66	91	38	195	ND
	Observación:	Dependencia responsable actualiza datos desde 2017. Indicador nuevo concertado durante Fase 3. Información en actualización permanente según información entregada por parte de las Curadurías y avance en la intervención y organización de lo ya entregado.											
1.3.2.1.1.2	Derechos fiduciarios comprados en cumplimiento de obligación VIS y VIP	Producto	C	NoA	Pesos	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Pendiente que la dependencia complete la observación.											

1.3.2.1.2 Proyecto Calificación y habilitación de suelo a corto, mediano y largo plazo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.1.2.1	Suelo calificado en sitio en cumplimiento de obligación VIS y VIP	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	100	ND	ND	0	0	ND
	Observación:	La obligación solo se ha cumplido parcialmente en 2 proyectos de renovación Urbanity y Metropolitan, 50% de la obligación en edificabilidad, pendiente el cumplimiento del 50% restante en Derechos Fiduciarios. Avenida ParK y Mixa pretenden cumplir en Derechos Fiduciarios. Los 4 proyectos se encontraban en construcción a la fecha.											

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.1.2.2	Suelo calificado por fuera en cumplimiento de obligación VIS y VIP	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	100	ND	ND	0	0	ND
	Observación:	A la fecha se encuentran en desarrollo a proyectos localizados en tratamientos de renovación Urbanity, Metropolitan, Avenida ParK y Mixa, pero ninguno de ellos reporta cumplimiento de la obligación por fuera del área de planificación (Macroproyecto y Plan Parcial)											

1.3.2.2 Programa Productividad y calidad en la producción de la vivienda y el hábitat

1.3.2.2.1 Proyecto Innovación de los instrumentos de planeación, gestión y desarrollo territorial

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.2.1.1	Proyectos de vivienda social ejecutados con especificaciones técnicas del Manual de Estudios y Diseños para Proyectos Habitacionales.	Producto	M	A	Número	0	6	ND	6	6	7	7	83,3%
	Observación:	Revisar reporte ya que es igual al del indicador 1.3.2.11.2.1. Se gestionan 6 proyectos de inversión que recogen los 15 indicadores (13 de producto y 2 de resultado) en el plan de desarrollo: - Implementación y gestión de la política pública habitacional - Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial. - Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible. -Mejoramiento integral de barrios. - Servicio de reconocimiento de vivienda de interés social y prioritario. - Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad. -Adicional a estos, se formuló un proyecto con recursos de PL y PP, 22pp99-Mejoramiento de Vivienda Medellín.											

1.3.2.2.2 Proyecto Productividad y sostenibilidad en la producción de la vivienda y el hábitat

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.2.2.1	Viviendas licenciadas con criterios de sostenibilidad	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	1.042	1.363	350	2.755	ND
	Observación:	Dependencia responsable actualiza datos desde 2017. Indicador nuevo concertado durante Fase 3. Información en actualización permanente según información entregada por parte de las Curadurías y avance en la intervención y organización de lo ya entregado.											

1.3.2.2.3 Proyecto Acompañamiento y asistencia técnica en la gestión colectiva y producción social del hábitat

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.2.3.1	Acciones de control urbanístico implementadas	Producto	C	A	Número	0	ND	ND	ND	1.006	1.515	1.515	ND
	Observación:	Para el año 2022 Construye bien logró realizar 1.515 intervenciones las cuales incluyen capacitaciones, acciones de prevención y sensibilización en el territorio. Dependencia responsable actualiza dato de 2021.											

1.3.2.3 Programa Asequibilidad integral a los bienes y servicios del hábitat

1.3.2.3.1 Proyecto Fomento a la autogestión y formas de organización comunitaria													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.3.2.3.1.1	Hogares beneficiados con subsidios de vivienda	Producto	C	NoA	Número	77.978	24.747	ND	8.788	7.916	3.939	20.643	83,4%
Observación: Se asignan los siguientes subsidios para la vigencia 2022: 717 para adquisición de vivienda, 483 para mejoramiento de vivienda y 2739 para arrendamiento temporal.													

1.3.2.3.1.2	Subsidios asignados en proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias	Producto	C	NoA	Número	1.228	ND	ND	ND	ND	9	9	ND
Observación: Para estos proyectos de autoconstrucción el ISVIMED continua con el acompañamiento técnico, social y jurídico a las OPV.													

1.3.2.3.2 Proyecto Generación de alternativas de economía popular y solidaria													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

1.3.2.3.2.1	Personas capacitadas en economía social y solidaria	Producto	C	NoA	Número	1.687	120	120	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Dependencia no reporta información de avance													

1.3.2.4 Programa Convivencia y transformación de conflictos en el hábitat

1.3.2.4.1 Proyecto Adaptación a la forma de habitar en propiedad horizontal

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

1.3.2.4.1.1	Acompañamientos técnicos, sociales y jurídicos realizados en proyectos de vivienda social.	Producto	C	NoA	Número	9.003	24.177	ND	1.200	7.614	10.229	19.043	78,8%
Observación: Se presentó un avance en acompañamiento y asistencias de la siguiente manera: 9115 asistencias técnicas y 1114 acompañamientos sociales.													

1.3.2.4.2 Proyecto Convivencia familiar y vecinal con procesos pedagógicos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

1.3.2.4.2.1	Estrategias implementadas que promueven la convivencia ciudadana	Producto	C	NoA	Número	4	23	20	8	8	5	21	91,3%
-------------	--	----------	---	-----	--------	---	----	----	---	---	---	----	-------

Observación: Durante el 2022 se desarrollaron 5 estrategias pedagógicas que permitieron que los participantes por medio de actividades adquirirán herramientas necesarias para fortalecer sus valores, reconocer emociones y fortalecer la convivencia: 1. Dale sentido a la vida, Vive y convive. 2. Respeto por la vida. 3. Semilleros infantiles de Convivencia Ciudadana. 4. Formación en competencias ciudadanas. 5. Código Nacional de Seguridad y convivencia - Ley 1801 de 2016.

1.3.2.5 Programa Mejoramiento integral de barrios

1.3.2.5.1 Proyecto Habitabilidad de la vivienda

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.5.1.1	Predios titulados	Producto	C	NoA	Número	8.681	1.030	ND	219	135	351	705	68,4%
	Observación: Se reporta un total de 351 unidades prediales cedidas y registradas efectivamente a los beneficiarios del programa de titulación de bienes fiscales urbanos correspondientes a 112 resoluciones para la vigencia 2022.												
1.3.2.5.1.2	Mejoramientos de viviendas ejecutados	Producto	C	NoA	Número	6.705	9.527	ND	1.724	1.947	1.721	5.392	56,6%
	Observación: Durante el mes de diciembre fueron recibidos 228 mejoramientos de vivienda de los cuales 1.594 beneficiarios, corresponde a presupuesto POAI 2022 y 127 beneficiarios presupuesto PP.												
1.3.2.5.1.3	Edificaciones reconocidas	Producto	C	NoA	Número	4.707	6.400	ND	335	992	950	2.277	35,6%
	Observación: Se recibieron 183 resoluciones de CBML, para un total de 950 unidades habitacionales para la vigencia 2022.												

1.3.2.5.2 Proyecto Habitabilidad del entorno

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.5.2.1	Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios	Producto	C	A	Número	0	3	ND	0	5	0	0	0%
	Observación: El contrato interadministrativo 570 de 2021, celebrado entre el ISVIMED y la EDU, continúa suspendido desde el 5 de mayo de 2022, toda vez, que a la fecha la EDU no se pronuncia al respecto, ni da respuesta a los requerimientos del Instituto, se envía una nueva comunicación con el radicado e 11507 del 28 de diciembre de 2022, el cual tiene como asunto "solicitud de información sobre acciones para superar las causales de suspensión del contrato interadministrativo 570 de 2021", se requiere a la EDU dicha información en un término perentorio de diez (10) hábiles para definir la reanudación o la liquidación del contrato v1: número de proyectos apoyados financieramente en el MIB: 0 soporte: radicado e 11507 del 28/12/2022.												

1.3.2.6 Programa Hábitat rural sostenible

1.3.2.6.1 Proyecto Mejoramiento de la habitabilidad en veredas y centros poblados

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.6.1.1	Organizaciones productivas beneficiarias de asistencia técnica	Gestión	C	NoA	Número	ND	20	20	6	2	2	10	50%

Observación: Pendiente que la dependencia complete la observación.

1.3.2.6.2 Proyecto Productividad y sostenibilidad de los asentamientos precarios rurales

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.6.2.1	Mejoramientos de viviendas ejecutados en suelo rural	Producto	C	A	Número	ND	300	ND	0	2	65	65	21,7%
	Observación: En el mes de marzo fueron asignados 10 subsidios de las resoluciones 110-2022 en la Comuna 60 y 121-2022 en las Comunas 70 y 60 Presupuesto POAI. En el mes de diciembre fueron asignados 55 subsidios en los corregimientos, de la Invitación 6, operador SERPROAN y Presupuesto POAI 2022.												

1.3.2.7 Programa Reasentamiento integral de población

1.3.2.7.1 Proyecto Reasentamiento de población por factores de riesgos o por eventos naturales

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.7.1.1	Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales	Producto	C	NoA	Número	231	ND	ND	244	12	98	354	ND
	Observación: De los 118 Susidios de vivienda definitiva asignados 98 pertenece a población sujeto de reasentamiento por eventos naturales.												

1.3.2.7.2 Proyecto Reasentamiento de población por obras de utilidad pública o proyectos de interés social

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.7.2.1	Hogares reasentados por causa de obra pública	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	17	24	45	86	ND
	Observación: De los 118 Susidios de vivienda definitiva asignados 45 pertenece a población sujeto de reasentamiento por obra pública.												

1.3.2.8 Programa Renovación urbana

1.3.2.8.1 Proyecto Gestión urbana e inmobiliaria

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.8.1.1	Suelo desarrollado con proyectos de vivienda VIS y VIP en áreas de renovación urbana	Producto	C	NoA	Porcentaje	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Los proyectos Metropolitan y Urbanity actualmente en ejecución pretenden cumplir el 50% de la obligación VIS VIP en viviendas construidas al interior del proyecto mezcladas con las viviendas No VIPY NO VIS, sin mabrago no se dispone del porcentaje de suelo que dichas viviendas están ocupando respecto al total de suelo desarrollado con el proyecto total.												

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.8.1.2	Viviendas VIS y VIP generadas en áreas de renovación urbana	Producto	C	NoA	Número	0	ND	ND	0	ND	ND	0	ND
Observación: Para el año 2022 se reportan 463 hogares que superan el deficit cuantitativo de vivienda													

1.3.2.8.2 Proyecto Gestión social e institucional

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.8.2.1	Operaciones urbanas gestionadas por el Isvimed	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Pendiente que la dependencia complete la observación.													

1.3.2.9 Programa Gestión urbana de nuevos desarrollos habitacionales

1.3.2.9.1 Proyecto Nuevos desarrollos habitacionales de vivienda de interés social prioritario en escenarios de mejoramiento y consolidación de barrios, escenarios de renovación urbana y escenarios de desarrollo en suelo urbano y de expansión

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.9.1.1	Vivienda de interés social (VIS y VIP) construida por iniciativa pública	Producto	C	NoA	Número	6.144	ND	ND	ND	ND	9	9	ND
Observación: Pendiente que la dependencia complete la observación.													

1.3.2.10 Programa Gestión integral, regulación y control al inquilinato adecuado

1.3.2.10.1 Proyecto Inquilinato adecuado

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.10.1.1	Inquilinatos con acompañamiento técnico y social para sus residentes	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	3	677	680	ND
Observación: Se discrimina el acompañamiento técnico y social en las siguientes comunas: 524 en la Comuna 10 y 153 en la Comuna 4.													

1.3.2.10.2 Proyecto Transición a la vivienda individual

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.10.2.1	Oportunidades inmobiliaria generadas	Producto	C	NoA	Número	0	ND	ND	3	2	0	5	ND
Observación: Para esta vigencia no se han generado oportunidades inmobiliarias sobre activos pertenecientes al Distrito de Medellín para potencializar su valor a través de nuevos desarrollos de inquilinatos.													

1.3.2.10.3 Proyecto Rehabilitación de inquilinatos precarios

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.10.3.1	Política pública de inquilinatos monitoreada	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	ND	25	50	100	100	100%
Observación: Se cumple la meta planeada en un 100% (seguimiento determinado por meta porcentual).													

1.3.2.11 Programa Fortalecimiento institucional del sistema municipal habitacional

1.3.2.11.1 Proyecto Adaptación a la estructura organizacional

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.11.1.1	Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	ND	18	35	100	100	100%
Observación: Se cumple la meta planeada en un 100% (seguimiento determinado por meta porcentual).													

1.3.2.11.2 Proyecto Banco de programas y proyectos como componente del BPIM

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.11.2.1	Proyectos habitacionales inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Medellín	Gestión	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	7	7	ND
Observación: Se gestionan 6 proyectos de inversión que recogen los 15 indicadores (13 de producto y 2 de resultado) en el plan de desarrollo: - Implementación y gestión de la política pública habitacional. - Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial. - Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible. - Mejoramiento integral de barrios. - Servicio de reconocimiento de vivienda de interés social y prioritario. - Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad. Adicional a estos, se formuló un proyecto con recursos de PL y PP, 22pp99-Mejoramiento de Vivienda Medellín.													

1.3.2.11.3 Proyecto Descentralización de los servicios

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.11.3.1	Servicios del Sistema Habitacional Municipal descentralizados	Gestión	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Pendiente que la dependencia complete la observación.												
1.3.2.11.4	Proyecto Construcción de agendas, alianzas y acuerdos para el desarrollo del sistema con visión urbano-regional												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.11.4.1	Acuerdos generados e implementados en el marco del Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional - CCMPH	Gestión	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Pendiente que la dependencia complete la observación.												
1.3.2.11.5	Proyecto Revisión, ajuste y creación de normas para el desarrollo habitacional con perspectiva de derechos, de género y territorial												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.11.5.1	Normas para el desarrollo habitacional adoptadas	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	NA	NA	ND	ND	ND	ND	NA
	Observación: Pendiente que la dependencia complete la observación.												
1.3.2.11.6	Proyecto Revisión y ajuste del PEHMED												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.11.6.1	Plan Estratégico Habitacional de Medellín revisado y evaluado	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	100	100	NA	ND	ND	ND	ND
	Observación: Hasta el año 2019 se revisó el Plan Estratégico Habitacional de Medellín PEHMED al 2030.												
1.3.2.12	Programa Construcción colectiva de sentidos de la política pública habitacional												
1.3.2.12.1	Proyecto Comunicaciones para el desarrollo del Subsistema Habitacional												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.12.1.1	Piezas comunicacionales desarrolladas en procesos de participación del subsistema habitacional	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	NA	NA	ND	ND	ND	ND	NA
	Observación: Pendiente que la dependencia complete la observación.												
1.3.2.12.2	Proyecto Formación, capacitación y generación de competencias de los sujetos y actores del subsistema habitacional												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.12.2.1	Actores del Subsistema Habitacional formados y capacitados	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	100	ND	ND	100	ND
	Observación: Pendiente que la dependencia complete la observación.												
1.3.2.13	Programa Construcción de conocimiento e innovación social en vivienda y hábitat												
1.3.2.13.1	Proyecto Diseño, construcción e implementación del sistema de información del Subsistema Habitacional												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.13.1.1	Sistema de información del subsistema habitacional diseñado	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Pendiente que la dependencia complete la observación.												
1.3.2.13.2	Proyecto Laboratorio y observatorio del Hábitat												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.13.2.1	Observatorio y laboratorio del Sistema Habitacional implementado	Producto	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	1	1	ND
	Observación: El Observatorio de vivienda y habitat del ISVIMED fue estructurado y presentado el 05 de octubre del 2022, en el primer Congreso Internacional La casa, el barrio y la ciudad, el cual se implementará en el año 2023.												
1.3.2.13.3	Proyecto Sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de la política habitacional												
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.2.13.3.1	Informe anual de seguimiento y evaluación del Subsistema Habitacional de Medellín realizado	Producto	M	NoA	Número	0	4	4	1	1	1	3	75%
Observación: Se cumple con el informe del Subsistema Habitacional del Informe de Gestión del POT.													

1.3.3 Subsistema Tratamientos, Usos del suelo, Aprovechamientos, Obligaciones Urbanísticas

1.3.3.1 Programa Seguimiento a los Tratamientos

1.3.3.1.1 Proyecto Seguimiento a los Tratamientos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.1.1.1	Participación de suelo en tratamiento de renovación urbana transformado y recuperado	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	20	20	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Este indicador debe ser reformulado y ajustado , teniendo en cuenta que a la fecha hay incompatibilidad entre la información disponible en la administración Distrital y la información que requiere el indicador.													
1.3.3.1.1.2	Polígonos con tratamiento de Renovación transformados y recuperados	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	20	20	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Este indicador debe ser reformulado y ajustado , teniendo en cuenta que a la fecha hay incompatibilidad entre la información disponible en la administración Distrital y la información que requiere el indicador.													
1.3.3.1.1.3	Polígonos de tratamiento que cumplen con la densidad normativa	Dato de monitoreo	M	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo													
1.3.3.1.1.4	Participación de suelo urbanizado en tratamiento de Desarrollo	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: Pendiente revisar en mesas, fuente de información AOI incompleta, Dentro del proceso realizado el año pasado se indicó que teniendo en cuenta, que la información inicial con que cuenta la administración hace referencia al licenciamiento, el indicador se debería enfocar en este, ya que hay dificultad en conocer con exactitud lo urbanizado, dado el hecho que hoy día no son muchas las solicitudes de AOI, o por lo general en los predio objetos de desarrollo, dado el tamaño de estos proyectos, no le aplicaría la AOI. En caso de dejarse el indicador tal como está, deberá cambiarse el responsable a la Secretaría de Infraestructura a través de los recibos de urbanismo.													
1.3.3.1.1.5	Participación de suelo con instrumento de planificación adoptado	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	16,877	16,87	24,9	24,9	ND
Observación: El avance a 2022 corresponde al porcentaje de suelo con decreto de adopción de los instrumentos de tercer nivel.													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.1.1.6	Polígonos con instrumento de planificación adoptado	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	35,943	35,94	41,98	41,98	ND
	Observación: El avance a 2022 corresponde al número de polígonos de tratamiento adoptados, donde se incluyen (8) polígonos de los 110 adoptados.												
1.3.3.1.1.7	Participación de suelo en zonas de influencia de Bienes de Interés Cultural Nacional protegido	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	4,44	4,44	4,44	4,44	ND
	Observación: Se reitera la observación enviada en el reporte de 2021: No se reporta ningún avance en este indicador puesto que no se tiene constancia de ninguna transformación en la delimitación de las Zonas de Influencia de los BIC-N. Se deberá ajustar la definición y fórmula de este indicador para mejor comprensión y utilidad.												
1.3.3.1.1.8	Polígonos en zonas de influencia de Bienes de Interés Cultural Nacional protegidos	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	60	60	60	60	ND
	Observación: Se reitera la observación enviada en el reporte de 2021: No se reporta ningún avance en este indicador puesto que no se han formulado nuevos instrumentos para la protección de los polígonos C3. Se debe revisar la definición y fórmula de este indicador pues no es clara la definición de "polígonos protegidos". V1: 9 polígonos (número de polígonos C3 que cuentan con PEMP formulado para la protección de la Zona de Influencia de los BIC-N. Se incluye la formulación de los PEMP que se encuentran adoptados municipalmente y en revisión por parte del Ministerio de Cultura para su aprobación final). V2: 15 polígonos (número total de polígonos C3).												

1.3.3.2 Programa Seguimiento a los Usos del suelo

1.3.3.2.1 Proyecto Seguimiento a los Usos del suelo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.2.1.1	Índice de mixtura	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	0,647	0,65	ND	0,65	ND
	Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo												
1.3.3.2.1.2	Índice de animación urbana	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	1,316	1,316	ND	1,316	ND
	Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo												
1.3.3.2.1.3	Cociente de localización - Urbana	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	0,853	0,854	ND	0,854	ND
	Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo												
1.3.3.2.1.5	Usos del suelo actual distribuidos por áreas generales de usos por tratamiento	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
	Observación:	En proceso de revisión metodología de cálculo											
1.3.3.2.1.6	Uso del suelo actual según categoría de uso del suelo por tipo de tratamiento	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	En proceso de revisión metodología de cálculo											
1.3.3.2.1.8	Quejas por olores	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	ND	ND	58	59	32	149	ND
	Observación:	Se cambia la forma de calculo del indicador a "Acumulado", por la naturaleza del indicador., Dato parcial, pendiente gestion con otras fuentes de informacion.											
1.3.3.2.1.9	Densidad de quejas por residuos	Dato de monitoreo	D	A	Número/ha	ND	ND	ND	0,012	ND	0,013	0,013	ND
	Observación:	Numero de las quejas recibidas 489 en relación con el área del distrito 37.639,35 hectáreas.											
1.3.3.2.1.10	Quejas por ruido	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	ND	ND	225	288	249	762	ND
	Observación:	Se cambia la forma de calculo del indicador a "Acumulado", por la naturaleza del indicador., Información preliminar hasta que se incorporen otras mediciones de otras dependencias.											
1.3.3.2.1.11	Proporción del uso del suelo recomendado alcanzado en el territorio rural	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	52,71	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Como la periodicidad para medir el indicador es cada dos años, actualmente se están construyendo los insumos para la medición de este indicador (Coberturas terrestres y usos actuales del suelo)											
1.3.3.2.1.12	Superficie destinada a la producción agropecuaria	Dato de monitoreo	C	NoA	ha	ND	ND	ND	2.805	2.373	2.316	7.494	ND
1.3.3.2.1.13	Índice de complejidad	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo											
1.3.3.2.1.14	Participación de suelo identificado por tipo de tratamiento en suelo urbano y expansión	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	En proceso de ajuste requiere validación de la metodología de calculo, propuesta por SPIEE, para obtener mapa por polígono de Tratamiento, en el marco del informe del mediano plazo											

1.3.3.2.2 Proyecto Protocolos ambientales urbanísticos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.2.2.1	Protocolos Ambientales y Urbanísticos formulados	Gestión	C	A	Número	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación: El indicador se cumplió en el año 2017, con la formulación de 45 protocolos ambientales y urbanísticos, los cuales comprenden a todas las actividades que según el Plan de Ordenamiento Territorial, deben cumplir con este instrumento.												
1.3.3.2.2.2	Protocolos Ambientales y Urbanísticos implementados	Gestión	C	A	Número	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND	NA
	Observación: La Alcaldía de Medellín aprobó el Decreto 1212 del 22 de diciembre de 2021 "Por el cual se reglamenta el procedimiento para la implementación de los mecanismos y actividades de control correspondientes a los Protocolos Ambientales y Urbanísticos PAU definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, se establece su órgano de control y se dictan otras disposiciones", el cual fue publicado en la Gaceta Oficial No. 4939 del 11 de marzo de 2022. Posterior a esto, el Departamento Administrativo de Planeación que tuvo a su cargo la construcción de estos Protocolos, entregó a la Subsecretaría de Control Urbanístico, por ser la dependencia designada para cumplir la función de Órgano de Control, los documentos técnicos generados en dicho proceso, referidos a los PAU y los demás documentos que se constituyen en insumos necesarios para su socialización e implementación. También ha realizado transferencia de conocimiento mediante presentaciones y reuniones. Por lo anterior, consideramos que este reporte debe realizarlo dicha Subsecretaría, por ser la dependencia que debe realizar esta implementación.												
1.3.3.2.2.3	Procedimiento para la implementación de los mecanismos de control de usos adoptado	Gestión	C	A	Porcentaje	NA	ND	ND	93	95	100	100	ND
	Observación: La Alcaldía de Medellín aprobó el Decreto 1212 del 22 de diciembre de 2021 "Por el cual se reglamenta el procedimiento para la implementación de los mecanismos y actividades de control correspondientes a los Protocolos Ambientales y Urbanísticos PAU definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, se establece su órgano de control y se dictan otras disposiciones", el cual fue publicado en la Gaceta Oficial No. 4939 del 11 de marzo de 2022.												
1.3.3.2.2.4	Red de monitoreo en las zonas acústicas saturadas implementada	Gestión	C	A	Porcentaje	NA	ND	100	0	0	0	0	ND
	Observación: Aun no han sido declaradas las Áreas Acústicamente Saturadas por parte de la autoridad ambiental, sobre las cuales el municipio debería diseñar y poner en funcionamiento una RED DE MONITOREO que priorizará estudios en dichas zonas												

1.3.3.3 Programa Seguimiento a los aprovechamientos

1.3.3.3.1 Proyecto Seguimiento a los aprovechamientos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.3.1.1	Área en licencias de construcción aprobada	Dato de monitoreo	C	NoA	m2	ND	ND	ND	235.257,04	858.914,07	948.287,63	2.042.458,74	ND
1.3.3.3.1.2	Decreto de norma específica adoptado	Gestión	M	NoA	Número	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Observación: Continúa vigente el Decreto 0471, "Por medio del cual se expiden las normas reglamentarias de detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio municipal y se dictan otras disposiciones". Del 11 de julio de 2018 . Publicada en GACETA 4534 16_07_2018. El Decreto 471 de 2018 se adicionó mediante el DECRETO 911 DE 2022 (28 DE OCTUBRE). Por medio del cual se adiciona el Capítulo X. Salas de ensayo artístico, academias de baile, estudios de grabación y otros servicios de entretenimiento digital, al Título VI del Decreto 471 de 2018 mediante el cual se expiden las normas reglamentarias de detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio Medellín y se dictan otras disposiciones"												

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.3.1.3	Acto administrativo para efectuar reconocimientos masivos adoptados	Dato de monitoreo	M	NoA	Número	NA	1	ND	1	NA	NA	1	100%
	Observación: El indicador ya se cumplió con la expedición del decreto 604 de 2019. Con corte 30/10/2021 se realizaron 273 reconocimientos de unidades de vivienda. Se corrige el reporte del año anterior.												
1.3.3.3.1.4	Densidad habitacional	Dato de monitoreo	M	A	Número/ha	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo												
1.3.3.3.1.5	Densidad habitacional potencial	Dato de monitoreo	M	A	Número/ha	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo												

1.3.3.3.2 Proyecto Seguimiento a la actividad edificadora del sector formal e informal de la construcción

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.3.2.1	Licencias urbanísticas aprobadas	Dato de monitoreo	M	NoA	Número/ha	ND	ND	ND	1.485	1.076	940	3.501	ND
	Observación: Se deberá reiterar a las Curadurías urbanas el ingresar la información en tiempo real de las solicitudes, situación que permita tener datos más confiables de cara al análisis del POT.												
1.3.3.3.2.2	Suelo con licencias urbanísticas aprobadas	Dato de monitoreo	C	NoA	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Pendiente revisar en mesas, el indicador no es claro												
1.3.3.3.2.3	Unidades de vivienda en licencias de construcción aprobadas	Dato de monitoreo	C	NoA	Número/ha	ND	ND	ND	3.186	224	3.531	6.941	ND
	Observación: Se deberá reiterar a las Curadurías urbanas el ingresar la información en tiempo real de las solicitudes, situación que permita tener datos más confiables de cara al análisis del POT												
1.3.3.3.2.4	Área construida por categoría de uso	Dato de monitoreo	C	A	m2	ND	ND	ND	94.369.244	95.468.659	ND	95.468.659	ND
	Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo												

1.3.3.3.3 Proyecto Seguimiento al consumo de los aprovechamientos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.3.3.1	Celdas de estacionamientos en licencias de construcción aprobadas	Dato de monitoreo	M	NoA	Número	ND	ND	ND	638	432	89	1.159	ND
	Observación: Se deberá reiterar a las Curadurías urbanas el ingresar la información en tiempo real de las solicitudes, situación que permita tener datos más confiables de cara al análisis del POT												

1.3.3.3.4 Proyecto Seguimiento al cumplimiento de la norma

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.3.4.1	Predios identificados por polígono de tratamiento	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	272.338	272.982	ND	272.982	ND
	Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo												
1.3.3.3.4.3	Predios con área igual o superior a la establecida en el POT	Dato de monitoreo	M	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: En proceso de ajuste requiere validación de la metodología de calculo, propuesta por SPIEE, para obtener mapa por polígono de Tratamiento, en el marco del informe del mediano plazo												
1.3.3.3.4.5	Predios cuya área es igual o superior a la establecida normativamente	Dato de monitoreo	D	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: En proceso de ajuste requiere validación de la metodología de calculo, propuesta por SPIEE, para obtener mapa por polígono de Tratamiento, en el marco del informe del mediano plazo												
1.3.3.3.4.6	Proporción de suelo cuya área es igual o superior a la establecida normativamente	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: En proceso de ajuste requiere validación de la metodología de calculo, propuesta por SPIEE, para obtener mapa por polígono de Tratamiento, en el marco del informe del mediano plazo												

1.3.3.3.5 Proyecto Suelo potencial de desarrollo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.3.5.1	Suelo potencial identificado para desarrollo	Dato de monitoreo	C	A	ha	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo												
1.3.3.3.5.2	Lotes potenciales identificados para desarrollo	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Observación: Dato preliminar estimado con el Modelo Multipropósito, en proceso validación de la metodología del cálculo

1.3.3.4 Programa Seguimiento a las obligaciones urbanísticas

1.3.3.4.1 Proyecto Seguimiento a las obligaciones urbanísticas

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.4.1.1	Obligaciones urbanísticas generadas en las licencias urbanísticas por concepto de suelo para espacio público y equipamiento básico	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	ND	ND	21.892,41	15.254,77	40.798,38	77.945,56	ND
1.3.3.4.1.2	Informe de control y actualización de las obligaciones urbanísticas realizado	Gestión	C	NoA	Número	NA	4	4	1	1	ND	2	50%
	Observación: Pendiente revisar propuesta eliminar en mesas, el indicador no arroja mayor información												

1.3.3.4.2 Proyecto Seguimiento al pago de las obligaciones urbanísticas en dinero

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.4.2.1	Recursos financieros recaudados por concepto de cesiones de suelo para espacio público y equipamiento básico	Dato de monitoreo	C	NoA	Mill COP	ND	ND	ND	ND	6.986,5	8.136,851	15.123,351	ND
	Observación: Compensación por áreas de cesión pública para SUELO, Posición presupuestal 11020210501 por valor \$8.136 millones. Tomado del informe de ejecución presupuestal de ingresos instrumentos del suelo diciembre de 2022												
1.3.3.4.2.2	Recursos financieros recaudados por concepto de cesiones por construcción de equipamientos	Dato de monitoreo	C	NoA	Mill COP	ND	ND	ND	ND	2.708,9	3.100,299	5.809,199	ND
	Observación: Compensación por áreas de cesión pública para EQUIPAMIENTOS Posición presupuestal 11020210502 por valor de \$3.100millones Tomado del informe de ejecución presupuestal de ingresos instrumentos del suelo diciembre de 2022												
1.3.3.4.2.3	Recursos financieros ejecutados por concepto de cesiones de suelo para espacio público y equipamiento básico	Dato de monitoreo	C	NoA	Mill COP	ND	ND	ND	ND	0	8.136,851	8.136,851	ND
	Observación: Compensación áreas cesión SUELO22, Fondo 110425022, para Proyecto Construcción parques del río \$8.136 millones, tomado del informe presupuestal del gasto Diciembre 2022												
1.3.3.4.2.4	Recursos financieros ejecutados por concepto de cesiones públicas para construcción de equipamientos	Dato de monitoreo	C	NoA	Mill COP	ND	ND	ND	ND	0	3.100,299	3.100,299	ND
	Observación: Compensación áreas cesión Equipamientos Por Proyectos: Parques del Río \$1,031.8millones, y Unidad hospitalaria \$2,068.4 tomado del informe presupuestal del gasto diciembre 2022												

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.4.2.5	Espacio público efectivo generado por el recaudo en dinero de las obligaciones urbanísticas	Dato de monitoreo	C	A	m2	ND	ND	ND	1.142.741	'92.947.989,13;	'92.947.989,13;	'92.947.989,13;	ND
	Observación: Si bien en el 2022, la Administración Distrital por medio del Consejo de Direccionamiento Estratégico del POT, direccionó recursos de obligaciones urbanísticas por concepto de suelo para la construcción de la primera fase de Parques del Río Norte, a la fecha no han iniciado la ejecución. En el proyecto se pretende intervenir 23.819 m² de espacio público de esparcimiento y encuentro, por un valor de \$38.490.135.317												

1.3.3.4.3 Proyecto Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en suelo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.4.3.1	Áreas cedidas con recibo jurídico a satisfacción por concepto de espacio público y equipamiento básico	Dato de monitoreo	C	NoA	m2	ND	ND	ND	13.213,61	131.746,58	12.451,36	157.411,55	ND
	Observación: Se actualizaron los datos de años anteriores												
1.3.3.4.3.2	Áreas de cesión pública recibidas por concepto de construcción de equipamiento básico	Dato de monitoreo	C	NoA	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Pendiente revisar en mesas, debe cambiar el reponsable del reporte. Este indicador, se debe alinear con el indicador de la obligación de SUELO, en cuanto que deben ser generadas, lo anterior a fin de sacar un reporte con base al licenciamiento de las curadurías. Si hablamos de áreas recibidas se podría hacer, en cuyo caso serían las secretarías de cultura, participación, Inder, salud, quienes deberían dar cuenta del indicador.												
1.3.3.4.3.3	Áreas cedidas con recibo jurídico a satisfacción por concepto de vías públicas	Dato de monitoreo	C	NoA	m2	ND	ND	ND	1.442,1	25.593,35	55.852,03	82.887,48	ND
	Observación: Se actualizaron los datos de años anteriores												

1.3.3.4.4 Proyecto Seguimiento al cumplimiento de obligación de Vivienda de Interés Prioritario VIP

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.4.4.1	Suelo calificado para Vivienda de Interés Social e Interés Prioritario - VIP	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	0	ND	0	0	ND
	Observación: para el corte de diciembre de 2022, la obligación solo se ha cumplido parcialmente en 2 proyectos de renovación: Urbanity y Metropolitan. 50% de la obligación se cumplió en edificabilidad, está pendiente el cumplimiento del 50% restante en Derechos Fiduciarios. Avenida ParK y Mixa pretenden cumplir en Derechos Fiduciarios. Los 4 proyectos se encuentran en construcción a la fecha.												
1.3.3.4.4.2	Viviendas de interés prioritario - VIP construidas por pago de obligaciones	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Pendiente revisar en mesas, debe cambiar el reponsable del reporte. El indicador, debe ser reportado por el ISVIMED dado que articula la política en materia de vivienda de interés social, tanto por venta de derechos fiduciarios, como el derecho preferente que tiene para la adquisición de las unidades VIS Y VIP y de los suelos calificados de los proyectos urbanísticos.												

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.4.4.3	Viviendas de interés social VIS construidas por pago de obligaciones	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Pendiente revisar en mesas, debe cambiar el reponsable del reporte. El indicador, debe ser reportado por el ISVIMED dado que articula la política en materia de vivienda de interés social, tanto por venta de derechos fiduciarios, como el derecho preferente que tiene para la adquisición de las unidades VIS Y VIP y de los suelos calificados de los proyectos urbanísticos.											

1.3.3.5 Programa Preservación de la ruralidad

1.3.3.5.1 Proyecto Centro verde - Unidad de apoyo a la producción local

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.5.1.1	Centros verdes funcionando	Producto	C	A	Número	NA	5	ND	0	0	0	0	0%
	Observación:	Aun no se ha ejecutado el proyecto de Centros Verdes establecidos en el Instrumento de Distrito Rural Campesino.											

1.3.3.5.5 Proyecto Promoción y desarrollo de programas de ecohuertas urbanas y rurales

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.5.5.1	“Ecohuertas” establecidas o mantenidas en el área urbana y suburbana del Municipio de Medellín	Producto	C	A	Número	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación:	Pendiente la homologación de este indicador con los indicadores que se encuentran en el plan indicativo. 4.3.3.5, 4.3.2.6.											

1.3.3.5.6 Proyecto Agricultura orgánica para pequeñas fincas agrícolas

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.5.6.1	Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible“	Producto	C	A	Porcentaje	2,5	10	NA	6,9	8,6	9,2	9,2	92%

1.3.3.5.7 Proyecto Acuerdo Interinstitucional para la formación campesina en agroecología

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.5.7.1	Productores rurales formados en capacidades de la “Agricultura sostenible“	Producto	C	A	Número	128	250	NA	55	105	230	230	92%

1.3.3.5.8 Proyecto Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en los sistemas productivos rurales													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.5.8.1	Fincas productivas reconvertidas a "Agricultura Sostenible"	Producto	C	A	Porcentaje	2,5	5	5	2,2	4,2	9,2	9,2	184%
Observación: Se corrigen reportes de avance años 2020 y 2021, el número de productores de 4.000, era información del 2010, la cual no se actualizo hasta el año 2022, dando cumplimiento a la ley 1876 de 2017.													
1.3.3.5.9 Proyecto Promoción, fortalecimiento y asociatividad de proyectos de emprendimiento de cadenas productivas para la eficiencia y sostenibilidad de la producción rural													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.5.9.1	Proyectos de emprendimiento de cadenas productivas para la eficiencia y sostenibilidad de la producción rural promovidos, fortalecidos y asociados	Producto	C	A	Número	100	300	ND	100	75	75	75	25%
1.3.3.5.10 Proyecto Infraestructura de apoyo a la producción rural en la Instalación, ampliación y mejoramiento de pequeños distritos de riego en sectores con problemas de irrigación en los corregimientos de Medellín													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.5.10.1	Sistemas de riego instalados u optimizados en el municipio de Medellín	Producto	C	A	Número	0	ND	5	2	0	1	1	ND
1.3.3.5.11 Proyecto Revisión y ajuste a la norma que rige para las densidades rurales (Corantioquia)													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.5.11.1	Estudio técnico para el ajuste y modificación de las densidades rurales para el municipio de Medellín elaborado	Gestión	M	A	Porcentaje	NA	ND	ND	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Cumplido en 2019													
1.3.3.5.12 Proyecto Revisión de la UAF (Unidad Agrícola Familiar)													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
1.3.3.5.12.1	Estudio de la Unidad Agrícola Familiar como lineamiento para determinar las densidades maximas en los suelo rurales productivos elaborado. Observación: Cumplido en 2019	Gestión	M	A	Porcentaje	NA	ND	ND	NA	NA	NA	NA	NA

2 Macrosistema Sistemas institucionales y de gestión

2.1 Sistema Sistema de gestión para la equidad territorial

2.1.1 Subsistema Planificación Complementaria

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.1.0.0.1	Instrumentos de planificación complementaria de segundo nivel adoptados Observación: El avance obedece a 5 instrumentos de segundo nivel adoptados (3 macroproyectos, 1PUIAL y 1 DRC).	Resultado	C	A	Porcentaje	0	80	100	33,33	33,33	40	40	50%
2.1.1.0.0.2	Instrumentos de planificación complementaria de tercer nivel adoptados Observación: El acumulado a 2022 corresponde a 37 planes parciales, 8 planes maestros y 3 pemp formulados y adoptados, se presentan avances en los procesos sin embargo no se alcanza el nivel de adopción.	Resultado	C	A	Porcentaje	27	ND	100	24,24	24,24	24,24	24,24	ND

2.1.1.1 Programa Planificación complementaria de segundo nivel y tercer del Plan de Ordenamiento Territorial

2.1.1.1.1 Proyecto Distrito Rural campesino

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.1.1.1.1	Metodología para la gestión, formulación, adopción e implementación del Distrito Rural Campesino elaborada Observación: Se adopto en el 2022 la reglamentación del DRC.	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2.1.1.1.2 Proyecto UPR's para el reordenamiento y mejoramiento

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.1.1.2.1	Unidades de planificación rural para el reordenamiento y mejoramiento adoptadas	Producto	C	A	Porcentaje	0	92,86	NA	6,78	7,929	10	10	10,8%
	Observación: Se estima el avance obtenido en la formulación de las UPRs incluidas en los ámbitos de transversalidades de manera específica la UPR del Llano (San Cristóbal y la revisión de las observaciones emitidas por la autoridad ambiental.												

2.1.1.1.3 Proyecto UPR's para la Transformación

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.1.1.3.1	Unidades de Planificación Rural para la transformación adoptadas	Producto	C	A	Porcentaje	NA	60	20	18	19,4	23	23	38,3%
	Observación: Se estima el avance obtenido en la formulación de las UPRs incluidas en los ámbitos de transversalidades de manera específica la UPR del Llano (San Cristóbal y la revisión de las observaciones emitidas por la autoridad ambiental.												

2.1.1.1.4 Proyecto UPR's de protección hídrica - Áreas de cuencas abastecedoras de agua

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.1.1.4.1	Unidades de Planificación Rural - UPR - para la sostenibilidad ambiental adoptadas	Producto	C	A	Porcentaje	NA	67	NA	32,33	32,333	35	35	52,2%
	Observación: UPR Piedras Blancas, pendiente concertación con Corantioquia para su posterior adopción. Se presentan avances de diagnóstico en el Macroproyecto La Iguañá para 1 UPR SC-CNS4-01												

2.1.1.1.5 Proyecto Seguimiento, evaluación y control de los instrumentos de planificación complementaria

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.1.1.5.1	Informe anual de seguimiento, evaluación y control de los instrumentos de planificación complementaria realizado	Producto	M	NoA	Número	0	4	4	1	1	1	3	75%
	Observación: Se realizo informe de seguimiento, evaluación y control de los instrumentos de planificación realizados												

2.1.1.1.5.2	Sistema de inversión y gestión de cargas en ámbitos de ladera, adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	0	0,1	0,1	0,1%
	Observación: Se avanza en la fase de diagnostico del espacio publico existente y proyectado junto con los equipamientos y la población de cada polígono correspondiente a los PUIAL												

2.1.1.2 Programa Formulación de los proyectos urbanos integrales de ámbito ladera

2.1.1.2.1 Proyecto Formulación de los proyectos urbanos integrales de ámbito ladera													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.1.2.1.1	Guía metodológica para la gestión, formulación, adopción e implementación de los Proyectos Urbanos Integrales en ámbito de ladera - PUI - elaborada	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Indicador cumplido en 2018, no tiene programación para la vigencia 2020													
2.1.1.2.2 Proyecto Formulación de 4 proyectos urbanos de ladera													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.1.2.2.1	Proyectos Urbanos Integrales en ámbito de ladera formulados y adoptados	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	NA	75	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Indicador sin programación de avance para el mediano plazo 2020-2022													
2.1.1.3 Programa Formulación macroproyectos													
2.1.1.3.1 Proyecto Formulación y adopción de los Macroproyectos correspondientes a las AIE													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.1.3.1.1	Nivel de avance en la formulación y adopción de los Macroproyectos de las Áreas de Intervención Estratégica establecidos en POT	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	36,38	37,525	41	41	NA
Observación: Se estima el avance obtenido en la revisión de los tres macroproyectos adoptados en el río y los avances en la formulación y diagnóstico de los macroproyectos La Iguana y Santa Elena													
2.1.2 Subsistema Intervención del Suelo													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.2.0.0.1	Instrumentos de intervención del suelo implementados	Resultado	C	A	Porcentaje	0	NA	100	NA	ND	60	60	NA
Observación: Se reporta un Avance del 60% correspondiente a la implementación de los siguientes instrumentos : Anuncio de proyecto, programa u obra. Bancos inmobiliarios. Desarrollo Prioritario. Enajenación voluntaria. Expropiación. Integración inmobiliaria.													
2.1.2.1 Programa Implementación de los instrumentos de intervención del suelo													

2.1.2.1.1 Proyecto Determinación de valores de suelo por zonas geoeconómicas homogéneas													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.2.1.1.1	Mapa de zonas geoeconómicas homogéneas elaborado	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Indicador cumplido en el año 2016. No tiene programación en el mediano ni largo plazo del POT.													
2.1.2.1.1.2	Mapa de zonas geoeconómicas homogéneas actualizado	Producto	C	NoA	Número	0	4	4	1	1	ND	2	50%
Observación: Indicador sin reporte para el año 2022. "Al momento del corte no se cuenta aun con el producto de mapas de zonas, se espera que a finales del mes de febrero se pueda enviar la informacion"													

2.1.2.1.2 Proyecto Aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.2.1.2.1	Bancos inmobiliarios creados	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Los bancos inmobiliarios fueron creados en el año 2015, cumpliendo así con la meta del POT. No tiene programación para el mediano ni largo plazo del POT (EDUI- ISVIMED)													
2.1.2.1.2.2	Metodología para la aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo realizada	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Desde el año 2017 se cuenta con la metodología para la aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo. No tiene programación para el mediano ni largo plazo del POT													

2.1.3 Subsistema Financiación													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.3.0.0.1	Instrumentos de financiación adoptados	Resultado	C	A	Porcentaje	0	100	NA	64,286	71,429	93,36	93,36	93,4%
Observación: En el Periodo 2022 se Reglamenta: Áreas de Revitalización Económica - Decreto 0667 de 2022. Disminución de la Estratificación: Decreto 0027 de 2022 y se Actualizo y derogo el Decreto de Derechos Fiduciarios - Decreto 1055 de 2022													
2.1.3.0.0.2	Instrumentos de financiación con reglamentación modificados	Resultado	C	NoA	Porcentaje	0	100	NA	ND	20	7,143	27,143	27,1%
Observación: Se Actualizo y derogó el Decreto de Derechos Fiduciarios - Decreto 1055 de 2022													

2.1.3.1 Programa Generación de instrumentos para la gestión del espacio público													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.3.1.1 Proyecto Formulación de la reglamentación sobre el mantenimiento, administración y aprovechamiento económico del espacio público													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.3.1.1.1	Reglamentación para el Aprovechamiento económico del espacio público adoptado	Producto	M	A	Número	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: El Instrumento Aprovechamiento Económico del Espacio Publico ya se encuentra reglamentado con los siguientes Decretos, acuerdos y Convenios: Acuerdo Municipal 050 de 2015. Decreto Municipal 2148 de 2015. Decreto 0400 de 2017. Decreto Municipal 522 de 2018. Decreto 0288 de 2018. Decreto 2229 de 2019 . Contrato interadministrativo 4600065746 de 2016													
2.1.3.1.1.2	Aprovechamiento económico del espacio público adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: El Instrumento Aprovechamiento Económico del Espacio Publico ya se encuentra reglamentado con los siguientes Decretos, acuerdos y Convenios: Acuerdo Municipal 050 de 2015. Decreto Municipal 2148 de 2015. Decreto 0400 de 2017. Decreto Municipal 522 de 2018. Decreto 0288 de 2018. Decreto 2229 de 2019 . Contrato interadministrativo 4600065746 de 2016.													

2.1.3.2 Programa Viabilización de la financiación de los sistemas físico-espaciales

2.1.3.2.1 Proyecto Reglamentación específica de los instrumentos de financiación

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.1.3.2.1.1	Aprovechamiento adicional en polígonos de expansión urbana adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	100	NA	5	5	0	0	0%
Observación: Sin avance en la Gestión													
2.1.3.2.1.2	Pago por Servicios Ambientales –PSA- adoptado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	100	NA	67	67	67	67	67%
Observación: Se reporta un avance acumulado del 67%, se realizo gestión de los recursos que permitan formular y adoptar otras modalidades de Pago de Servicios Ambientales, sin embargo se encuentra pendiente el traslado de los recursos direccionados por el CDE para tal fin.													

2.2 Sistema Sistema ambiental de gestión del riesgo y cambio climático

2.2.1 Subsistema Riesgo Ambiental

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.0.0.1	Muertes ocurridas asociadas a eventos causados por fenómenos de origen natural o antrópico	Resultado	D	A	Número	3	0	0	0	4	2	2	33,3%
Observación: Se cambia la forma de calculo del indicador a "Acumulado", por la naturaleza del indicador.													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.0.0.3	Eventos de origen natural o antrópico que originan desastres	Resultado	D	A	Número	0	NA	NA	0	0	10	10	NA
	Observación: Teniendo en cuenta que eventos naturales o antropicos que originan desastres, se considera sucesos que generan una alteración, intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, en el año 2022 se reportan los eventos motivaron las declaratorias de calamidad pública y urgencias manifiestas.												
2.2.1.0.0.4	Viviendas localizadas en zonas de riesgo	Dato de monitoreo	D	A	Número	ND	NA	NA	43.649	ND	ND	43.649	NA

2.2.1.1 Programa Conocimiento y reducción del riesgo

2.2.1.1.1 Proyecto Reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigables

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.1.1	Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales	Producto	C	NoA	Número	231	ND	ND	244	12	98	354	ND

2.2.1.1.2 Proyecto Estudios de riesgo de detalle

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.2.1	Categorización de zonas con condición de riesgo.	Producto	C	A	Porcentaje	6,2	100	100	34,4	34,4	35,38	35,38	35,4%
	Observación: Corresponde al avance a diciembre de 2022, en del estudio en 6 polígonos categorizados como con condición de riesgo ubicados en las comunas 8 (Villa Hermosa), comuna 9 (Buenos Aires), desarrollado por medio del Contrato No. 3302-501 de 2021 cuyo objeto es "Estudios para la identificación y evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo frente a eventos como movimientos en masa, inundación o avenidas torrenciales en el área de planificación del Macroproyecto Santa Elena", entre la Empresa de Desarrollo Urbano EDU y la Universidad EAFIT.												

2.2.1.1.3 Proyecto Plan para la mitigación del riesgo para la infraestructura

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.3.1	Plan para la mitigación del riesgo de la infraestructura ejecutado	Resultado	C	A	Porcentaje	0	ND	ND	ND	ND	30	30	ND
	Observación: A medida que se revisan y aprueban estudios de detalle, se incorporan las medidas estructurales y no estructurales al Plan para la Mitigación del Riesgo de la Infraestructura. En noviembre del año 2022 se realizó una nueva socialización del plan y se envió a través de oficio una actualización del mismo. Actualmente la mesa de revisión de estudios trabaja en la construcción de una metodología de priorización de las obras de mitigación contenidas en el plan, con el fin de definir cuáles intervenciones de deben realizar en primer lugar, de acuerdo con las características del escenario de riesgo.												

2.2.1.1.4 Proyecto Monitoreo de amenazas

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.4.1	Estaciones de monitoreo ambiental del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá -SIATA- funcionando	Resultado	C	A	Número	ND	383	ND	314	493	520	520	135,8%
	Observación: Se da cumplimiento de manera permanente, puesto que se hace un constante sostenimiento, operación, desarrollo y fortalecimiento técnico, científico y social del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y su región vecina - SIATA.												

2.2.1.1.5 Proyecto Estudios de riesgo de detalle para los Planes de Legalización y Regularización Urbanística -PLRU-

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.5.1	Estudios de riesgo de detalle en zonas de asentamientos humanos priorizados en el Plan de Legalización y Regularización Urbanística realizados	Producto	C	A	Porcentaje	NA	100	ND	45,65	64,776	68,11	68,11	68,1%
	Observación: Corresponde al desarrollo de estudios de riesgo de detalle en 126 polígonos categorizados como zonas con condición de riesgo ubicados en PLRU.												

2.2.1.1.6 Proyecto Estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos de detalle en zonas de alto riesgo no mitigables

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.6.1	Zonas de alto riesgo no mitigable con estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos de detalle realizados	Producto	C	NoA	ha	8,77	ND	ND	0	0	0	0	ND
	Observación: A diciembre de 2022, no se ha reportado reasentamiento de población en zonas categorizadas de alto riesgo no mitigable para ejecutar los estudios.												

2.2.1.1.7 Proyecto Implementación del sistema de información municipal para la Gestión del Riesgo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.7.1	Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres articulado con zonificación de amenaza y riesgo del POT.	Resultado	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	100	100	100	100	NA
	Observación: A diciembre de 2022, no se ha realizado un estudio que permita determinar las condiciones hidrogeológicas en áreas donde existan evidencias de procesos de infiltración a través de rocas ultra básicas.												
2.2.1.1.7.2	Sistema de Información Municipal para la Gestión del Riesgo implementado y en armonía con el sistema nacional	Producto	C	A	Porcentaje	8	70	100	36	61	80	80	114,3%
	Observación: El sistema de información integral para la gestión del riesgo de desastres en el Distrito cuenta con la implementación integral de 4 módulos totalmente articulados, 123, Bomberos, Técnico y Social.												

2.2.1.1.8 Proyecto Estudio para la armonización sísmica de Medellín													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.8.1	Actualización de estudio para la armonización de la microzonificación sísmica de Medellín	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Observación: Se realizó Estudio de Armonización de la Microzonificación Sísmica de Medellín, en los años 2017-2018. No se ha efectuado formalización, ni ejecución del mismo.													
2.2.1.1.9 Proyecto Estudios hidrogeológicos en rocas ultrabásicas (Dunita de Medellín)													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.9.1	Estudios hidrogeológicos en áreas donde existan evidencias de procesos de infiltración a través de rocas ultrabásicas realizados	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	ND	ND	0	0	NA
Observación: A diciembre de 2022, no se ha realizado un estudio que permita determinar las condiciones hidrogeológicas en áreas donde existan evidencias de procesos de infiltración a través de rocas ultra básicas.													
2.2.1.1.10 Proyecto Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.10.1	Estructuras indispensables o de atención a la comunidad sometidas a una evaluación de vulnerabilidad sísmica	Producto	C	A	Porcentaje	ND	70	90	1,7	1,7	1,7	1,7	2,4%
Observación: A diciembre de 2022, no se ha realizado un estudio que permita determinar las condiciones hidrogeológicas en áreas donde existan evidencias de procesos de infiltración a través de rocas ultra básicas.													
2.2.1.1.10.2	Intervenciones realizadas para la seguridad sísmica de las construcciones indispensables y de atención a la comunidad	Resultado	C	A	Número	ND	ND	ND	0	0	0	0	ND
2.2.1.1.11 Proyecto Análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.11.1	Proyectos de inversión pública de infraestructura con un análisis de riesgo de desastres realizado.	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	1	1	0	0	ND
2.2.1.1.12 Proyecto Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas con condiciones de riesgo y en zonas de alto riesgo no mitigable													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.1.12.1	Inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo realizado	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	100	ND	NA	100	NA
	Observación: El inventario realizado por el DAGRD se recibió a entera satisfacción a 2019, desde dicha fecha al día de hoy no se ha realizado actualización del mismo, como tampoco el inventario de zonas establecidas como zonas de Alto Riesgo no Mitigable resultado de los estudios de riesgo de detalle desarrollados.												

2.2.1.2 Programa Riesgo Tecnológico

2.2.1.2.1 Proyecto Política Pública sobre Riesgo Tecnológico

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.2.1.1	Política pública sobre riesgo tecnológico implementada	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	0	0	0	0	NA

2.2.1.3 Programa Gestión del riesgo

2.2.1.3.1 Proyecto Plan de mitigación de incendios forestales

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.3.1.1	Plan de mitigación de incendios de cobertura vegetal formulado	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	60	60	60	60	NA
	Observación: El porcentaje de avance está fundamentado en la adquisición de insumos para la preparación de la respuesta ante la ocurrencia de este fenómeno en las diferentes emergencias y desastres.												

2.2.1.3.2 Proyecto Normas usos/retiros para transporte, almacenamiento y comercialización de sustancias químicas y residuos peligrosos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.3.2.1	Normas para el transporte, almacenamiento y comercialización de sustancias químicas y residuos peligrosos cumplidas y verificadas	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	88	92	92	ND
	Observación: Para el año 2022 se inspeccionaron un total de 465 vehículos de los cuales 35 fueron sancionados por diferentes infracciones relacionadas con el transporte y manejo de sustancias peligrosas												

2.2.1.3.3 Proyecto Proyecto para política de evaluación del riesgo tecnológico municipal

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.3.3.1	Política de evaluación del riesgo tecnológico municipal	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	0	0	0	0	ND

2.2.1.4 Programa Mitigación y adaptación al cambio climático en Riesgo Ambiental

2.2.1.4.1 Proyecto Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en Riesgo Ambiental

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.1.4.1.1	Estrategia implementada para la prevención y gestión de incendios de cobertura vegetal	Producto	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	60	60	70	70	NA
Observación: Se implementó como estrategia un procedimiento operativo en ISOLUCIÓN para atención de incendios en cobertura vegetal.													

2.2.2 Subsistema Vulnerabilidad Social y Económica

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.2.0.0.1	Planes Parciales de renovación urbana con cargas sociales incorporadas en su reparto de cargas y beneficios	Resultado	C	A	Número	3	NA	48	37	37	37	37	NA
Observación: La formulación del Plan Parcial San Luis Z4-R-17 no ha culminado el proceso tecnico, en el cual se incorporan las variables de cargas sociales, pero aún no se adopta.													

2.2.2.1 Programa Política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas

2.2.2.1.1 Proyecto Implementación de la política pública de protección a moradores

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.2.1.1.1	Política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas adoptada e implementada	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: Al 2022, la PPPMAEP se encuentra adoptada mediante Acuerdo 145 de 2019 y reglamenta da mediante Decreto 0818 de 2021													
2.2.2.1.1.2	Moradores reasentados por la aplicación del protocolo de la política pública de protección a moradores	Producto	C	A	Porcentaje	0	5	30	0	0	0	0	0%
Observación: Se dio inicio a la implementación de la PPPMAEP en el Proyecto Metro de la 80, a la fecha de corte aun no se cuenta con familias o unidades económicas reasentadas													

2.2.2.2 Programa Protección a moradores, actividades económicas y productivas

2.2.2.2.1 Proyecto Gestión social y económica de la política de protección a moradores

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.2.2.1.1	Moradores reasentados en sitio en las viviendas producto de la obligación urbanística de Vivienda de Interés Prioritario en las áreas de renovación Observación: A la fecha no se ha implementado la PPPMAEP en planes parciales de renovación urbana	Producto	C	A	Número	NA	0	50	0	0	0	0	ND
2.2.2.2.1.2	Compensaciones pagadas en el marco de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas Observación: La gestión predial en el Metro de la 80 aún no ha llegado a la fase de enajenación voluntaria, por tanto no se han hecho reconocimientos de indemnizaciones ni por lucro cesante ni por daño emergente en cumplimiento de la PPPMAEP	Producto	C	NoA	COP	NA	43.951.642.05	25.980.237.04	0	0	0	0	0%
2.2.2.2.1.3	Cargas sociales recaudadas con respecto a las establecidas en los repartos de cargas y beneficios de los instrumentos de planificación de renovación urbana Observación: Se encuentra el proceso de reglamentación las cargas sociales; por tanto, aún no existe un instrumento que nos permita definir el protocolo para el recaudo y destinación de las cargas sociales.	Producto	C	A	Porcentaje	NA	1	5	0	0,1	0	0	0%
2.2.2.2.1.4	Cargas sociales ejecutadas con respecto a las establecidas en los repartos de cargas y beneficios de los instrumentos de planificación de renovación urbana Observación: No hay recurso de cargas sociales, por tanto no hay ejecución	Producto	M	A	Porcentaje	NA	100	NA	0	0	0	0	0%

2.2.3 Subsistema Adaptación al Cambio Climático

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.3.0.0.1	Emissiones anuales de CO2 equivalente en los sectores Energía Estacionaria, Transporte y Residuos Observación: Se realiza actualización de la línea histórica y el estimado de emisiones para el año 2020. El reporte de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero se realiza según disponibilidad de la información de forma bienal con datos de no más de tres años de su publicación (art. 12, Dec. Distrital 0942 de 2021). La Sec. de Medio Ambiente, espera contar con el dato de 2021 durante el primer semestre de 2023	Resultado	D	A	Mt/año	3,08	2,92	2,66	ND	ND	ND	ND	ND
2.2.3.0.0.2	Índice de permeabilidad urbana	Resultado	C	NoA	Índice	45,3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Observación: Este indicador ha dependido de la consultoría que se realice sobre Drenaje Urbano, contrato que fue terminado unilateralmente en 2016 por la Secretaría de Infraestructura Física y Medio Ambiente, después de esta fecha no se ha vuelto a realizar la contratación, por lo tanto no hay información de avance de este Indicador. Se considera que se debe reactivar este contrato, de manera prioritaria y urgente por parte de los Responsables, teniendo en cuenta las altas condiciones de inundabilidad de la ciudad.

2.2.3.1 Programa Cambio climático

2.2.3.1.1 Proyecto Plan municipal de adaptación y mitigación del cambio climático

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.3.1.1.1	Plan de Acción climática formulado	Producto	C	A	Porcentaje	0	100	NA	100	100	100	100	100%

2.2.3.1.2 Proyecto Código de construcción sostenible

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.3.1.2.1	Código de construcción sostenible implementado	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	NA	NA	NA	NA	ND	ND	NA

Observación: La subsecretaría de Control Urbanístico, no ha generado ni está dentro de sus competencias la formulación del código de la construcción sostenible. Dentro de la mesas de trabajo, se solicitó que realizara el cambio de responsable del indicador al DAP

2.2.3.2 Programa Mitigación y adaptación al cambio climático

2.2.3.2.1 Proyecto Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.3.2.1.2	Estudios realizados para la identificación y análisis de los factores de vulnerabilidad frente al cambio climático	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	1	1	9	9	ND

Observación: En el año 2022 se realizaron estudios para la identificación y análisis de los factores de vulnerabilidad frente al cambio climático, específicamente en los sectores: Villatina, Villa Guadalupe, La Bermejala, Llanaditas Palos Verdes, Finca La Montana, Sector Tierra Alta, Pollocoa, La Palmera.

2.2.3.3 Programa Desarrollo bajo en carbono

2.2.3.3.1 Proyecto Energías alternativas

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.2.3.3.1.1	Energía generada a partir de fuentes no convencionales de energía renovable	Producto	C	A	kw/d	ND	179	ND	119	119	119	119	66,5%

2.3 Sistema Sistema participativo e institucional

2.3.1 Subsistema Gestión de los Instrumentos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.0.0.1	Suelo intervenido a partir de los instrumentos de planificación complementaria implementados Observación: Indicador en proceso de ajuste y revisión de los responsables del reporte	Dato de monitoreo	C	A	m2	NA	NA	NA	ND	ND	ND	ND	NA
2.3.1.0.0.2	Instrumentos de financiación aplicados Observación: En el año 2022, se implementaron y se vienen implementando los siguientes instrumentos: 1. Transferencia de derechos de construcción y desarrollo patrimonial. 2. Venta de derechos de construcción y desarrollo; 3. Cesiones urbanísticas; 4. Transferencia de cesiones; 5. Participación en plusvalía; 6. Pago por Servicios Ambientales - PSA - hídricos; 7. Aprovechamiento económico del espacio público; 8. Asimilación de Estratificación (no esta dentro de los 11 cuantificados.)	Resultado	C	NoA	Número	0	22	33	4	7	8	19	86,4%
2.3.1.0.0.4	Estructura de operatividad del sistema de gestión para la equidad territorial creada Observación: El avance se refiere a la socialización ante diferentes dependencias, solicitudes de viabilidad técnica y financiera y ajuste al proyecto de Acuerdo. Si existe voluntad, se efectuará en el año 2023, la solicitud de viabilidad jurídica ante Secretaría General, se adoptará el Acuerdo y se comenzará la formulación para la adopción del decreto reglamentario	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	NA	96,75	96,75	97,75	97,75	97,8%
2.3.1.0.0.5	Recursos recaudados por aplicación de los instrumentos de financiación Observación: Incluye el recaudo de los Instrumentos Venta de Derechos de construcción y Desarrollo, Plusvalía, Aprovechamiento Economico del espacio Público y Compensación por Obligaciones Urbanísticas. Tomado del informe de ejecucion presupuestal de ingresos instrumentos del suelo diciembre de 2022. No se tiene en cuenta los rendimientos financieros.	Gestión	C	NoA	Mill COP	NA	20.379,204	ND	ND	19.761,82	15.310	35.071,82	172,1%

2.3.1.1 Programa Implementación del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios

2.3.1.1.1 Proyecto Implementar el direccionamiento estratégico del sistema de reparto de cargas y beneficios

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.1.1.1	Consejo de direccionamiento estratégico creado Observación: El indicador se cumplió en 2016 y 2017, no tiene programación en el mediano ni largo plazo del POT.	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.3.1.1.1.2	Subsistema de equipamientos colectivos generado con los recursos direccionados por el Consejo de Direccionamiento Estratégico - CDE Observación: Se direccionaron recursos por parte del Consejo de Direccionamiento Estratégico del POT, para la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz por 15.447.830.951 correspondiente a 4.344.55 m2 en tres niveles.	Producto	C	A	Porcentaje	NA	ND	100	100	100	0	0	ND

2.3.1.1.2 Proyecto Generar la estructura institucional para la planificación territorial													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.1.2.1	Asociaciones público privadas estructuradas	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	NA	ND	ND	ND	ND	ND
2.3.1.1.2.2	Otras formas de asociaciones público privadas constituidas	Gestión	C	NoA	Porcentaje	0	NA	ND	ND	ND	ND	ND	NA
Observación: Se están priorizaron 5 convenios tipo ARE. Sujetos a la adopción de la reglamentación.													
2.3.1.1.3 Proyecto Generar la estructura institucional para la gestión y financiación de infraestructura													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.1.3.1	Operadores urbanos designados	Gestión	C	NoA	Número	ND	2	ND	0	2	4	6	300%
Observación: Se suscribe en el año 2022, el convenio entre el DAP y la Agencia para la gestión del Paisaje el Patrimonio y las APPs, para que esta última instancia funja como operador urbano del Barrio Prado													
2.3.1.1.3.2	Fiducia pública para la administración de los recursos de los instrumentos de financiación creada	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	ND	ND	ND	ND	NA
2.3.1.1.3.3	Agencia del paisaje, el patrimonio y las Alianzas Públicas Privadas (APP) creada	Producto	C	NoA	Número	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Observación: El fondo no ha sido creado. Se adelanta un proceso institucional entre la S. General, el DAP y la S. Hacienda, con el propósito de administrar las diferentes fuentes financieras del POT													
2.3.1.1.4 Proyecto Garantizar el mantenimiento y operación de los bienes inmuebles													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.1.4.1	Proyectos promovidos a través de los instrumentos de gestión y transferencias ordinarias	Gestión	C	NoA	Número	NA	ND	ND	15	38	5.941	5.994	ND
Observación: Los proyectos promovidos son: 7 estructurados y gestionados por transferencias patrimoniales. 5 ARE promovidos. 1 asimilación de estratificación. 5928 proyectos a través de que acceden al AEEP. 4 por exenciones prediales. 1 intervención en el Parque Olano (64 predios)													
2.3.1.1.4.2	Recursos ejecutados y promovidos provenientes de los instrumentos de financiación o transferencias ordinarias, en programas y proyectos para la protección del patrimonio cultural inmueble y sus áreas de influencia privada y/o públicas.	Producto	C	NoA	Mill COP	NA	ND	ND	1.859,14	ND	2.459,059	4.318,2	ND

Observación: Monto ejecutado en los diferentes proyectos de paisaje patrimonio y barrio Prado

2.3.1.1.5 Proyecto Promover la articulación regional del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.1.5.1	Acciones de articulación realizadas para promover el sistema regional de reparto equitativo de cargas y beneficios	Gestión	C	A	Porcentaje	0	100	100	100	100	100	100	100%
Observación: Siguiendo la trazabilidad de los reportes anteriores, mediante comunicación radicada 00-2492 del 30 enero del 2023, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (como entidad competente) informa los avances al cierre de la vigencia 2022: "Durante el año 2022 se trabajó en la elaboración de los estudios previos (etapa de planeación) con el fin de identificar los mecanismos de reparto equitativo de cargas y beneficios de escala metropolitana con perspectiva regional, derivados del ord. territorial y ambiental del territorio."													
2.3.1.1.6 Proyecto Creación de un fondo de compensación económica, pago por servicios ambientales e incentivos para la preservación de las funciones ecosistémicas y la producción sostenible													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.1.6.1	Fondo para las compensaciones económicas e incentivos para el mantenimiento y preservación de la estructura ecológica creado	Producto	M	NoA	Porcentaje	0	1	NA	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: El fondo no ha sido creado. Se adelanta un proceso institucional entre la S. General, el DAP y la S. Hacienda, con el propósito de administrar las diferentes fuentes financieras del POT													
2.3.1.2 Programa Operación del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios													
2.3.1.2.1 Proyecto Sostenibilidad de los bienes de uso público													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.1.1	Bienes de uso público propiedad del municipio de Medellín, o privados de uso público, gestionados mediante la aplicación de los instrumentos de gestión y transferencias ordinarias	Gestión	C	NoA	Número	NA	ND	ND	913	ND	ND	913	ND
2.3.1.2.2 Proyecto Generación y/o conformación ambiental y paisajística de los sistemas públicos y colectivos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.2.1	Estructura ecológica generada con recursos direccionados por el Consejo de Dirección Estratégico - CDE -	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	100	100	76,923	76,923	76,923	ND
Observación: Los metros cuadrados reportados para el año 2021 y 2022, corresponden al Cerro de las 3 cruces (13 predios)													

2.3.1.2.3 Proyecto Generación y/o conformación del sistema de movilidad													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.3.1	Subsistema de movilidad generado con recursos direccionados por el Consejo de Direccionamiento Estratégico - CDE-.	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	100	ND	100	100	100	ND
Observación: En el año 2022 no se presentaron proyectos para la generación de los metros cuadrados de suelo del subsistema de movilidad y metros cuadrados de dotación en elementos y amoblamiento de señalización vial, sin embargo se concreto el espacio publico Sendero de conexión independencias 510m2 de espacios publicos asociados al subsistema de Movilidad, recursos recaudados de Plusvalia.													
2.3.1.2.4 Proyecto Conformación del sistema de espacio público de esparcimiento y encuentro													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.4.1	Subsistema de Espacio público de esparcimiento y encuentro generado con recursos direccionados por el Consejo de Direccionamiento Estratégico - CDE-.	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	100	100	100	ND	100	ND
Observación: En el año 2022 Se direccionaron recursos para la ejecucion de la primera fase de parques del Rio Norte 23,819 mtrs2 por un valor de 38.490.135.317, sin embargo se encuentran en culminacion y ajustes de estudios, diseños y gestión predial con el Metro de Medellin. Se concreto la adquisición de predios y espacio publico asociado a los intercambios viales la 80 con San Juan y la 80 con colombia, logrando 5870 nuevos metros cuadrados de espacio publico. Se solicita revisar este indicador, para reformulalo teniendo en cuenta el objetivo del CDE.													
2.3.1.2.5 Proyecto Conservación del Patrimonio: BIC - Bienes Inmuebles + Áreas de Influencia													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.5.1	Bienes fiscales gestionados mediante la aplicación de los instrumentos de gestión y transferencias ordinarias	Gestión	C	NoA	Número	NA	ND	ND	26	ND	ND	26	ND
2.3.1.2.5.2	Bienes de Interés Cultural que han accedido a beneficios tributarios otorgados para exención de impuesto predial	Dato de monitoreo	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	ND	4,497	ND	4,497	NA
Observación: Sin reporte por parte de la dependencia responsable.													
2.3.1.2.6 Proyecto Conformación del sistema de equipamientos públicos													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.6.1	Bienes inmuebles de interés cultural y de valor patrimonial, y áreas de influencia, intervenidos	Producto	C	NoA	m2	ND	ND	ND	ND	ND	92.547,42	92.547,42	ND

2.3.1.2.7 Proyecto Generación y/o conformación de la infraestructura de servicios públicos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

2.3.1.2.7.1	Subsistema de servicios públicos generada con recursos direccionados por el Consejo de Dirección Estratégico - CDE-	Producto	C	A	Porcentaje	ND	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA
-------------	---	----------	---	---	------------	----	----	-----	----	----	----	----	----

Observación: En el año 2022 no se presentaron proyectos para la generación de metros lineales de redes de servicios públicos básicos domiciliarios

2.3.1.2.8 Proyecto Generación y/o conformación de los sistemas públicos y colectivos, de los proyectos de vivienda VIS y VIP, en su componente físico espacial

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

2.3.1.2.8.1	Suelo destinado para el desarrollo de VIS y VIP desde instrumentos de planificación complementaria	Producto	C	NoA	m2	ND	ND	ND	ND	ND	0	0	ND
-------------	--	----------	---	-----	----	----	----	----	----	----	---	---	----

Observación: Se reporta un avance de 0%

2.3.1.2.8.2	Sistemas públicos y colectivos de los proyectos VIS y VIP generados y conformados con recursos provenientes de los instrumentos de financiación definidos en el sistema de gestión para la equidad	Producto	C	A	m2	ND	ND	ND	0	0	0	0	ND
-------------	--	----------	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---	----

Observación: No se han direccionado recursos de los instrumentos financieros, para éste tipo de proyectos

2.3.1.2.9 Proyecto Implementación de los instrumentos de intervención del suelo

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

2.3.1.2.9.1	Predios con afectación por obra pública, adquiridos	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	0	0	0	0	ND
-------------	---	----------	---	---	--------	----	----	----	---	---	---	---	----

Observación: No se adquirió ningún predio con afectación a obra pública durante la vigencia 2022,

2.3.1.2.9.2	Predios objeto de anuncio de proyecto adquiridos	Producto	C	A	Porcentaje	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
-------------	--	----------	---	---	------------	---	----	----	----	----	----	----	----

Observación: Se reporta la V1= a 236 predios adquiridos con anuncio de proyecto (Colombia con la 80: 55; San Juan con la 80: 127; y Carabobo: 54). La V2 no se encuentra disponible a la fecha del presente informe

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.9.3	Viviendas objeto de la aplicación de derechos de preferencia, adquiridas	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: El instrumento no requiere reglamentación local para su aplicación. El Isvimed ha efectuado gestiones, pero no se han concretado adquisiciones a la fecha.												
2.3.1.2.9.4	Predios objeto de desarrollo prioritario construidos en el plazo establecido	Producto	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	0	0	ND
	Observación: Se reporta un avance de 0%, sin embargo para la revisión y ajuste de mediano plazo se tiene previsto elaborar un informe que de cuenta de los predios que han sido construidos de conformidad con los predios declarados como desarrollo prioritario del artículo 493 y 494 del acuerdo 48 de 2014.												
2.3.1.2.9.6	Inmuebles adquiridos para la construcción de equipamientos y espacio público	Producto	C	NoA	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Durante 2022 no se legalizó la adquisición de ningún predio para equipamientos o espacio público. Para el reporte se cuenta con los reportes del numerador, pero el denominador no está disponible.												

2.3.1.2.10 Proyecto Implementación de los instrumentos de financiación

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.10.1	Recursos provenientes de los instrumentos de financiación, ejecutados	Producto	C	NoA	Porcentaje	0	100	100	ND	0	158,52	158,52	158,5%
	Observación: Tomado del informe de ejecución presupuestal de ingresos instrumentos del suelo diciembre de 2022. No se tienen en cuenta los rendimientos financieros.												
2.3.1.2.10.2	Predios objeto del instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, compensados	Producto	C	A	Porcentaje	0	ND	ND	0	0	0	0	ND
	Observación: Se encuentra en proceso gestión para la compensación económica a 6 predios de interés cultural (gestionados por la Agencia APP), la cual se realizará un vez éstos cumplan con lo requisitos del Decreto 1917 de 2019, los propietarios se encuentran en proceso de elaboración de propuestas de intervención.												
2.3.1.2.10.3	Predios objeto de disminución de estratificación beneficiados	Producto	C	A	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: Sin reporte por parte de la dependencia responsable.												
2.3.1.2.10.4	Espacios públicos viabilizados a través del instrumento de financiación aprovechamiento económico del espacio público.	Producto	C	NoA	m2	ND	ND	ND	ND	80.992,9	284.011	365.003,9	ND
	Observación: Los metros cuadrados aprovechados económicamente corresponden a Ocupación 256.242 m2 y Publicidad 27.769 m2												

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.10.5	Derechos de construcción y desarrollo en zonas generadoras, transferidos	Gestión	C	A	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Observación: El instrumento no se ha medido puesto que la implementación del mismo se dio con el DECRETO 1917_2019, la cual apenas se viene trabajando. Sin embargo, se debe cambiar el texto, ya que si bien la teoría habla de transferencia, esta no se da de marea directa. Por tanto podemos hablar inicialmente de "los m2 de derechos adicionales de construcción generados ", así mismo se deberá determinar en qué momento se hace el reporte /solicitud del interesado a APP / Aprobación del Contenido del Acuerdo o Convenio de Compensación por parte del DAP / o finalmente el desembolso de los recursos., situación que en todo caso no correspondería a esta Subsecretaría.												
2.3.1.2.10.6	Derechos de construcción y desarrollo en zonas receptoras, vendidos	Dato de monitoreo	C	A	m2	ND	NA	NA	70	29.332,62	30.783	30.783	NA
	Observación: Indicador modificado en las mesas, para que fuera coherente las variables, de tal modo que las cifras hasta 2001 corresponden a las cantidades de solicitudes, no obstante a partir de este reporte, se hace el reporte de los m2 vendidos. Al respecto durante el año 2022, se realizaron 70 solicitudes de venta de derecho, que representan 30.250,00 m2. por su parte para el año 2021, se tiene un registro de 29332,62 m2 en venta de derechos.												
2.3.1.2.10.7	Obligaciones urbanísticas recaudadas	Producto	C	NoA	Mill COP	ND	17.988,823	ND	ND	9.695,413	11.237	20.932,413	116,4%
	Observación: Corresponde al recaudo de compensación por áreas de cesión pública para suelo, Posición presupuestal 11020210501 por valor \$8.137 millones de pesos y recaudo compensación por áreas de cesión pública para equipamientos, Posición presupuestal 11020210502 por valor \$3.100 millones de pesos, no se tiene en cuenta los rendimientos financieros. Tomado del informe de ejecución presupuestal de ingresos instrumentos del suelo diciembre de 2022.												
2.3.1.2.10.8	Transferencia de cesiones urbanísticas realizadas	Gestión	C	A	m2	ND	ND	ND	ND	37.072,72	13.609,85	13.609,85	ND
	Observación: El indicador refleja las obligaciones que han sido transferidas a los espacios públicos recibidos como lotes receptores de obligaciones urbanísticas.												
2.3.1.2.10.9	Predios objeto de Pago en especie adquiridos	Dato de monitoreo	C	A	Número	ND	NA	NA	0	0	0	0	NA
	Observación: Durante 2022 no fue adquirido ningún predio.												
2.3.1.2.10.10	Predios objeto de pago de servicios ambientales compensados	Producto	C	A	Número	0	75	80	72	69	81	81	108%
2.3.1.2.11	Proyecto	Sostenibilidad de los Bienes Fiscales											
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.1.2.11.1	Bienes fiscales sostenidos mediante la aplicación de los instrumentos de gestión y transferencias ordinarias	Gestión	C	NoA	Número	NA	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2.3.2	Subsistema	Gestión del Conocimiento y Participación											

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.0.0.1	Participación de la ciudadanía en procesos y eventos del plan de ordenamiento territorial (POT)	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	0	NA	NA	100	ND	180	280	NA
Observación: Durante el año 2022, se atendieron 180 participantes en diferentes eventos de socialización del POT													

2.3.2.1 Programa La cultura ciudadana como herramienta para el cambio social

2.3.2.1.1 Proyecto Por pedagogía con identidad de ciudad

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.1.1.3	Instancias Sociales del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -DAGR- , preparados y capacitados en gestión del riesgo	Producto	M	A	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100%
Observación: Fortalecimiento de los Comités Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres- CCGRD + CEGRD + COSEGRD.													
2.3.2.1.1.4	Personas capacitadas en gestión de riesgos	Producto	C	NoA	Número	300	250	250	15	890	371	1.276	510,4%
Observación: Procesos formativos en temáticas misionales: Soporte Vital Básica SVB, Trabajo seguro en altura, Soporte vital avanzado, Bomberos Forestales y Básico atención prehospitalaria, entre otros, con alcance a la formación de técnica laboral Bomberil, para un total de 371 personas capacitadas desde la Escuela de Bomberos Medellín, y alianza con el AMVA.													
2.3.2.1.1.5	Personas que conocen acciones para la gestión del riesgo	Producto	C	A	Porcentaje	NA	30	30	30	30	35	35	116,7%
2.3.2.1.1.6	Grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana	Producto	C	NoA	Número	54	140	ND	30	35	35	100	71,4%
Observación: En el 2022 se formaron/capacitaron 35 grupos de ciudadanos en temas de Competencias Ciudadanas en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito. Lo anterior, contó con una participación superior a 700 personas.													
2.3.2.1.1.9	Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social a lo público, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Producto	C	NoA	Número	269	1.350	NA	ND	500	256	756	56%
Observación: El logro reportado, corresponde al acompañamiento realizado a las 21 Juntas Administradoras Locales de la ciudad, en el marco de la Rendición Pública de Cuentas de conformidad con la ley 1757 de 2015, a las organizaciones e instancias fortalecidas tras el inicio del Seminario Control Social y Acceso a los Servicios de Salud y a las organizaciones e instancias fortalecidas en articulación con la Secretaría de Cultura Ciudadana para promocionar el control social a la gestión pública y la rendición de cuentas, a las organizaciones e instancias participantes del Seminario de Gestión Transparente y a las organizaciones e instancias de participación ciudadana que participaron exclusivamente en el ejercicio de rendición social de cuentas (Día Blanco).													

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.1.1.10	Derecho a la participación democrática y movilización de las ciudadanías e instancias, protegidos, promovidos y fortalecidos en el marco de la Política de Participación Ciudadana	Producto	C	A	Porcentaje	NA	100	NA	ND	50	75	75	75%
Observación: El % de avance , corresponde al acompañamiento permanente a los Consejeros Distritales de Participación en el desarrollo del plan de trabajo propuesto para la vigencia 2022, y su vinculación a la formulación de la Política Pública y el Sistema Distrital de Participación Ciudadana. Así mismo, siguiendo los lineamientos del Estatuto de Participación, promovimos los incentivos para la participación, mediante la realización de los "Premio a Experiencias Relevantes de Participación" y la "Semana de la Participación Ciudadana", promovimos el control social, brindamos apoyo técnico y material a las 21 Juntas Administradoras Locales y movilizamos 53 nuevas expresiones ciudadanas, garantizando y promoviendo el derecho a la participación.													

2.3.2.2 Programa Fortalecimiento para la gestión del desarrollo

2.3.2.2.1 Proyecto Expediente Municipal

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.2.1.1	Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT implementado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	NA	NA	100	100	100	100	NA
Observación: Cumplido													
2.3.2.2.1.2	Archivo Técnico e Histórico implementado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	100	100	80	80	100	100	100%
Observación: Cumplido													
2.3.2.2.1.3	Armonización del Documento Técnico de Soporte y la Cartografía realizado	Producto	C	A	Porcentaje	NA	NA	NA		NA	NA		NA
Observación: Cumplido													

2.3.2.2.2 Proyecto Conformación del Alistamiento Institucional para Seguimiento al POT

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.2.2.1	Alistamiento Institucional implementado.	Producto	C	A	Número	0	1	1	1	1	1	1	100%

2.3.2.2.3 Proyecto Las voces ciudadanas en el ordenamiento territorial

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.2.3.1	Estrategias de formación, capacitación y orientación en diferentes temáticas relacionadas con el Plan de ordenamiento territorial realizadas	Producto	C	A	Número	0	16	16	11	13	5	5	31,3%
Observación: Se llevaron a cabo 5 encuentros para socialización del Plan de Ordenamiento Territorial y ejecución del Plan de Desarrollo.													

2.3.2.2.3.2	Conciliadores en equidad que apoyan la resolución pacífica de conflictos	Producto	C	A	Número	21	26	30		ND	22	22	84,6%
Observación: Desde el Equipo Casas de Justicia se viene realizando un acompañamiento a los Puntos de Atención en Equidad (PACE) ubicados en las sedes de la administración, donde se realiza la gestión para ubicar a los conciliadores en equidad avalados y se les entrega insumos. Actualmente, se cuenta con 22 conciliadores ubicados en 14 PACES.													

2.3.2.3 Programa Investigación y educación para la conservación de la estructura ecológica

2.3.2.3.1 Proyecto Implementación de una cátedra municipal ambiental orientada sobre la estructura ecológica principal de Medellín

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.3.1.2	Instituciones educativas que generan espacios para impartir conocimientos relacionados con la estructura ecológica de Medellín	Producto	C	A	Número	NA	180	228	202	202	202	202	112,2%

2.3.2.3.2 Proyecto Promoción de un foro permanente para la construcción colectiva de criterios de conservación y uso sostenible de la estructura ecológica principal

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.3.2.1	Espacios ciudadanos generados para promover la apropiación de la estructura ecológica de Medellín	Producto	C	A	Número	NA	25	30	0	27	38	38	152%
Observación: 2023 01 11 JAIME GOMEZ: Para la vigencia se realizaron mantenimientos en ecoparques asociados a quebradas alcanzando un acumulado de 38 ecoparques con acciones de conservación													

2.3.2.5 Programa Fortalecimiento en la construcción de lo público (Seguimiento, evaluación y sistematización - banco de buenas prácticas)

2.3.2.5.1 Proyecto Los pactos ciudadanos y la corresponsabilidad por una ciudad para la vida

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.5.1.1	Acuerdos ciudadanos de corresponsabilidad entre actores clave del ordenamiento territorial realizados	Producto	C	A	Número	NA	5	7		ND	ND		140%

Observación: Indicador sin reporte para la vigencia 2022 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información.

2.3.2.5.2 Proyecto Las veedurías ciudadanas como espacios de deliberación y aporte al desarrollo de la ciudad

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.2.5.2.1	Veedurías articuladas en el proceso de gestión del plan de ordenamiento territorial (POT)	Producto	C	A	Número	0	15	15	9	30	31	31	206,7%
Observación: Total Veedurías registradas													

2.3.3 Subsistema Seguimiento y Control

2.3.3.1 Programa Seguimiento y control a las curadurías

2.3.3.1.1 Proyecto Seguimiento, vigilancia y control a las actuaciones de las curadurías urbanas

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.3.1.1.2	Cumplimiento de la norma urbanística en las licencias urbanísticas revisadas	Dato de monitoreo	M	NoA	Porcentaje	0	100	100	ND	ND	ND	ND	ND
Observación: No se encuentra fundamento en el indicador. se propone eliminar desde las mesas.													

2.3.3.1.2 Proyecto Sistema de seguimiento y control a las curadurías

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.3.1.2.1	Sistema de información para el seguimiento a las curadurías urbanas operando	Gestión	C	A	Porcentaje	0	NA	NA	93	100	100	100	NA
Observación: El sistema ya está al 100%, en lo que respecta al modulo de Curadurias Urbanas.													

2.3.3.2 Programa Seguimiento y control territorial

2.3.3.2.1 Proyecto Inspección, vigilancia y control a la ejecución de proyectos urbanísticos y constructivos

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
--------	-----------	----------	---------	----	--------	----	-----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.3.2.1.1	Unidades de vivienda con autorización de ocupación de inmuebles.	Dato de monitoreo	C	NoA	Número	0	NA	NA	1.797	785	1.023	3.605	NA
2.3.3.2.1.2	m2 de superficie de otros usos con autorización de ocupación de inmuebles	Dato de monitoreo	C	NoA	m2	0	NA	NA	2	408	4.792,44	5.202,44	NA
	Observación: El indicador, se estaba reportando como unidades de otro uso recibido, no obstante se encontró que dicha variable no reflejaba el nombre del indicador que habla de superficie, por lo tanto, a partir de 2022 se reporta, el dato en m2												
2.3.3.2.1.3	Cumplimiento de la normativa en la ejecución de los proyectos licenciados, y revisados por la subsecretaría de control urbanístico.	Dato de monitoreo	C	NoA	Porcentaje	80,9	100	100	42	ND	12,3	54,3	54,3%
	Observación: Si bien se hicieron cambios en la matriz según las propuestas en las mesas técnicas, las variables no son las mismas a las propuestas. "V1: Proyectos revisados construidos de acuerdo a lo licenciado. V2: Total de proyectos licenciados revisados (incluye solicitudes de Autorización de ocupación de inmuebles, o solicitudes de visitas de verificación de obra entre otras)" Indicador: $((134)/((1089))*100 = 12,30 \%$												
2.3.3.2.1.4	Proyectos con radicado de documentos de venta de inmuebles otorgados	Dato de monitoreo	C	NoA	Porcentaje	0	NA	NA	56	87	75	218	NA
	Observación: Se deberá revisar nuevamente las variables, y el objetivo del indicador, si bien este habla de %, se encuentra dificultad, en medir en el mismo tiempo los proyectos licenciados con más de 5 viviendas Vs los proyectos que solicitan el radicado de venta, toda vez que las solicitudes, corresponden en parte a licencias de años anteriores. Para poder plantear el indicador en términos de porcentaje, tendría que permitirse, que el dato pueda ajustarse anualmente según la cantidad de proyectos licenciados cada año. Por tanto dado la complejidad, se puede continuar con el reporte, tal como se hace en el presente informe, indicando como única variable V1: la cantidad de proyectos que cuentan con radicado de venta, sin ser esto un porcentaje si no un dato de monitoreo.												

2.3.3.3 Programa Seguimiento y control administrativo

2.3.3.3.2 Proyecto Implementación del proceso de archivo y custodia de expedientes

Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022
2.3.3.3.2.1	Procedimiento para el archivo y custodia de expedientes adoptado	Gestión	M	A	Número	0	1	NA	0	0	0,6	0,6	60%
	Observación: Procedimiento en fase final; se han se han expedido circulares para los curadores, formato en Isolucion, instructivos, adicional se ha realizado acompañamientos a las curadurías urbanas.												
2.3.3.3.2.2	Expedientes de licencias urbanísticas, custodiadas en la Administración Municipal.	Producto	C	A	Porcentaje	470.000	100	100	100	100	100	100	100%
	Observación: El Departamento Administrativo de Planeación es responsable de la recepción y garantizar la custodia del 100% de las licencias urbanísticas entregadas por las Curadurías. Los expedientes de licencias se reciben continua y permanentemente; por tanto, el DAP garantiza el 100% de la custodia de las mismas desde el inicio del indicador.												
2.3.3.3.2.3	Administración documental de los expedientes de las licencias urbanísticas.	Resultado	C	A	Porcentaje	470.000	10	100	ND	3	6	6	60%

Observación: Al momento de diseño del indicador se tomó como referencia una línea base en número de cajas de licencias urbanísticas desconociéndose el número total de expedientes de licencias urbanísticas que contenían, siendo necesario realizar la actualización integral del indicador para dar cumplimiento a la intencionalidad del mismo. Es así como se establece una línea base de 470.000 expedientes teniendo en cuenta que la misma (línea base) se encuentra en cambio constante debido a la recepción diaria y permanente de información de parte de las curadurías. Con la implementación de la herramienta del visor 360, y con avance en el proceso de administración documental, se ha puesto a disposición la información en mapas Medellín de una muestra que permite ver la integralidad de la información física a la consulta electrónica inicialmente para los servidores del Municipio de Medellín.

2.3.3.3.3 Proyecto Ajustes al Programa de Ejecución													
Código	Indicador	Tipo Ind	Sentido	FC	Unidad	LB	Meta 2023 (Med Plazo)	Meta 2027 (Largo Plazo)	Avance 2020	Avance 2021	Avance 2022	Avance acumulado 2022	Avance % 2022

2.3.3.3.3.1	Programa de Ejecución aprobado y ajustado	Gestión	M	A	Número	1	1	1	1	NA	NA	1	100%
-------------	---	---------	---	---	--------	---	---	---	---	----	----	---	------

Observación: Este Indicador se cumple en el primer año de cada periodo administrativo, para este caso se cumplió en 2020.