

Eliminar Archivar Informar Mover a Responder Responder a todos

RV: Solicitud de garantías en infraestructura sistemas de acueducto Rieles y Camelias, vereda Laverde. Contrato 4600094779 de 2022 Resumir este correo electrónico

Diego Alberto Acosta Betancur Para: Fernando Mauricio Upegui R <maoupegui@gmail.com> Mar 14/10/2025 14:28

Retención: Directiva 2 años (2 años) Expira: Jue 14/10/2027 14:28

Buenas tardes Mauricio:
De nuevo le comparto.

Diego Alberto Acosta Betancur
Profesional universitario
Secretaría de Gestión y Control Territorial
Centro Cívico y Cultural Plaza de la Libertad
Piso 8 – Torre A
Carrera 53 A N°42 - 161
(604) 3855555, Ext. 5286
diego.acosta@medellin.gov.co
www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Diego Alberto Acosta Betancur <diego.acosta@medellin.gov.co>
Enviado: miércoles, 4 de septiembre de 2024 7:30
Para: maoupegui@gmail.com <maoupegui@gmail.com>; ander illeras <ing.illeras@hotmail.com>; Interventoría Saneamiento Básico La Verde <consorciosaneamientolaverde@gmail.com>
Cc: Carolina Garcia Marin <carolina.garciama@medellin.gov.co>
Asunto: Solicitud de garantías en infraestructura sistemas de acueducto Rieles y Camelias, vereda Laverde. Contrato 4600094779 de 2022

Buenos días ingenieros Anderson y Mauricio:

Durante visita técnica realizada recientemente a las obras objeto del contrato de la referencia, se evidenciaron daños en la infraestructura instalada que requieren atención inmediata, a continuación, se detallan las observaciones encontradas:

1. Desarenador: Se ha detectado una fuga de agua, originada por una grieta en una de las pared de la estructura.

2. Tanques de almacenamiento: Los tanques construidos en concreto para ambos sistemas (Rieles y Camelias) presentan fugas de agua en la parte superior de sus paredes. Cuando los tanques alcanzan su nivel máximo de almacenamiento, se evidencia salida de agua. En la parte interna de cada una de las estructuras de almacenamiento, se observa desprendimiento de pintura, lo que aporta material al agua tratada y pone en riesgo la calidad del agua potable suministrada a los sectores abastecidos por el sistema.

4. Macromedidores: Los macromedidores instalados en ambos sistemas de potabilización presentan fallas, ya que se detienen en algunos momentos del día, lo que afecta el monitoreo y control del suministro de agua.

Por lo anterior, requerimos que se tomen los correctivos a que haya lugar lo antes posible, para evitar la afectación de la póliza de estabilidad de las obras.

Agradezco la oportuna atención.

Cordial saludo,

Diego Alberto Acosta Betancur
Profesional universitario
Secretaría de Gestión y Control Territorial
Centro Cívico y Cultural Plaza de la Libertad
Piso 8 – Torre A
Carrera 53 A N°42 - 161
(604) 3855555, Ext. 5286
diego.acosta@medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación